

Biblioteca Municipal de Cubelles

nova seu

projecte executiu juliol 2012

op | team + benedito

B M C · U T E

PLA DE TREBALLS



Ajuntament de Cubelles

pla de treballs

- 1 dades generals
- 2 estructura del pla de treball
- 3 resultats de l'analisi
- 4 resultats de l'analisi i llista de lligams
- 5 llista de lligams
- 6 previsió de certificacions
- 7 diagrama

PLA DE TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUBELLES

Carrer de la Mare de Deu de Montserrat, 49-57. 08880 cubelles

promotor

AJUNTAMENT DE CUBELLES

plaça de la vila, 1. 08880 cubelles
telèfon : **93 895 78 50** : fax : **93 817 22 14**

nif : **P-08.073.001**

adjudicatari

OP | TEAM + BENEDITO · BMC | **U T E**

passeig de la bonanova, 9 pral 1a. 08022 barcelona
telèfon : **93 43 43 220** : fax : **93 41 86 250**
op.team@coac.cat

nif : **U-65.592.735**

tècnics redactors

josep benedito i rovirà, arquitecte	CoAC 4.051/7
glòria piferrer i cabezas, arquitecta	CoAC 32.825/1
santi orteu i palou, arquitecte	CoAC 32.685/2
xavier farré i riba, arquitecte	CoAC 25.855/5

barcelona, juliol de 2012

op | team + benedito

B M C · U T E

DADES GENERALS DEL PLA DE TREBALLData:25/07/12

DADES DESCRIPTIVES

Codi del projecte: BIBLIO CUBELLES JULIOL
Descripció: BIBLIOTECA MUNICIPAL CUBELLES
Tipus d'obra:
Estat actual: Planejament

Constructora:
Delegat d'obra:
Cap d'obra:
Empresa d'assistència tècnica D.O.:
Cap assistència tècnica D.O.:
Empresa assistència tècnica C.C.:
Empresa autocontrol:
Durada: 603

DADES ECONÓMIQUES/TEMPORALS

	Planejament	Actual
Durada:		603
Data d'inici:		03/09/2012
Data de fi:		28/04/2014
Data últim anàlisi:		
Data última certificació:		
Acumulat última certificació:		
Total pressupost:		2.502.809,93
Total tasques:		2.502.809,93

ESTRUCTURA DEL PLA DE TREBALL

Data:25/07/12

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

ESTRUCTURA	IMPORTS	DATA D'INICI		DATA DE FI		DURADA
		PRIMER	ÚLTIM	PRIMER	ÚLTIM	
1 - Pressupost Biblioteca Municipal Cubelles.....	2.502.809,93.....	03/09/12	03/09/12	28/04/14	28/04/14	603
0000 - Tasca inici.....	0,00.....	03/09/12	03/09/12	03/09/12	03/09/12	0
1.1 - EDIFICI.....	2.412.151,25.....	03/09/12	03/09/12	22/04/14	28/04/14	597
1.1.1 - MOVIMENT DE TERRES.....	27.402,99.....	03/09/12	03/09/12	15/09/12	15/09/12	13
0001 - Moviment de terres.....	27.402,99.....	03/09/12	03/09/12	15/09/12	15/09/12	12
1.1.2 - SISTEMA ESTRUCTURAL.....	631.047,98.....	17/09/12	17/09/12	29/12/12	04/01/13	104
0002 - Fonamentació.....	188.836,46.....	17/09/12	17/09/12	15/10/12	15/10/12	25
0003 - Estructura.....	442.211,52.....	16/10/12	22/10/12	29/12/12	04/01/13	65
1.1.3 - SISTEMA D'ENVOLVENTS.....	612.396,88.....	16/10/12	05/01/13	27/03/13	02/04/13	163
1.1.3.1 - Envolvent sota rasant.....	42.554,59.....	16/10/12	11/01/13	01/11/12	28/01/13	17
0004 - Soleres.....	42.554,59.....	16/10/12	11/01/13	01/11/12	28/01/13	15
1.1.3.2 - Envolvent sobre rasant.....	569.842,29.....	31/12/12	05/01/13	27/03/13	02/04/13	87
0005 - Cobertes.....	159.978,88.....	31/12/12	05/01/13	22/01/13	28/01/13	20
0006 - Façanes.....	199.932,76.....	23/01/13	29/01/13	09/03/13	15/03/13	40
0007 - Fusteria i serralleria exterior.....	209.930,65.....	11/03/13	16/03/13	27/03/13	02/04/13	15
1.1.4 - SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ.....	148.224,96.....	28/03/13	03/04/13	05/06/13	28/04/14	70
0008 - Elements divisoris verticals.....	69.679,39.....	28/03/13	03/04/13	07/05/13	13/05/13	35
0009 - Fusteria i serralleria interior.....	78.545,57.....	08/05/13	31/03/14	05/06/13	28/04/14	25
1.1.5 - SISTEMA D'ACABATS INTERIORS.....	306.907,31.....	24/10/13	11/11/13	22/02/14	12/03/14	122
0010 - Revestiments de paraments verticals.....	52.025,81.....	24/10/13	11/11/13	01/01/14	18/01/14	60
0011 - Revestiment de paraments horitzontals.....	254.881,50.....	02/01/14	20/01/14	22/02/14	12/03/14	45
1.1.6 - SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS.....	665.872,73.....	23/01/13	16/03/13	22/04/14	28/04/14	455
1.1.6.1 - Instal.lacions d'aigua.....	19.205,75.....	08/05/13	01/03/14	04/07/13	28/04/14	58

ESTRUCTURA DEL PLA DE TREBALL

Data:25/07/12

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

ESTRUCTURA	IMPORTS	DATA D'INICI		DATA DE FI		DURADA
		PRIMER	ÚLTIM	PRIMER	ÚLTIM	
1.1.6.1.1 - Instal·lacions d'aigua freda.....	16.770,97.....	08/05/13	19/03/14	17/06/13	28/04/14	41
0012 - Escomesa i Comptador General.....	2.183,35.....	08/05/13	23/04/14	13/05/13	28/04/14	5
0013 - Instal·lació Interior d'Aigua Freda.....	5.388,48.....	08/05/13	19/03/14	05/06/13	16/04/14	25
0014 - Sanitaris, Aixetes i Accesoris.....	9.199,14.....	06/06/13	17/04/14	17/06/13	28/04/14	10
1.1.6.1.2 - Instal·lacions d'aigua calenta sanitària.....	1.103,94.....	08/05/13	01/03/14	22/06/13	16/04/14	46
0015 - Producció d'Aigua Calenta Santària.....	707,61.....	08/05/13	01/03/14	30/05/13	24/03/14	20
0016 - Instal·lació Interior.....	396,33.....	31/05/13	25/03/14	22/06/13	16/04/14	20
0017 - Instal·lació de reg.....	1.330,84.....	24/06/13	17/04/14	04/07/13	28/04/14	10
1.1.6.2 - Evacuació d'aigües.....	18.428,56.....	23/01/13	16/03/13	08/08/13	16/04/14	198
1.1.6.2.1 - Evacuació aigües pluvials.....	11.291,26.....	23/01/13	16/03/13	08/02/13	02/04/13	17
0018 - Instal·lació.....	11.291,26.....	23/01/13	16/03/13	08/02/13	02/04/13	15
1.1.6.2.2 - Evacuació aigües fecals.....	6.147,90.....	08/05/13	31/03/14	24/05/13	16/04/14	17
0019 - Instal·lació.....	6.147,90.....	08/05/13	31/03/14	24/05/13	16/04/14	15
1.1.6.2.3 - Evacuació aigües clima.....	989,40.....	23/07/13	12/10/13	08/08/13	29/10/13	17
0020 - Instal·lació.....	989,40.....	23/07/13	12/10/13	08/08/13	29/10/13	15
1.1.6.3 - Instal·lacions tèrmiques.....	317.425,51.....	12/06/13	02/09/13	05/02/14	28/04/14	239
1.1.6.3.1 - Climatització (Calefacció, Refrigeració i.....	317.425,51.....	12/06/13	02/09/13	05/02/14	28/04/14	239
0021 - Producció Fred i Calor.....	68.638,15.....	12/06/13	02/09/13	22/07/13	11/10/13	35
0022 - Canonades de Distribució.....	40.497,91.....	09/08/13	30/10/13	18/09/13	09/12/13	35
0023 - Climatitzadors i Fan-Coils.....	34.810,83.....	19/09/13	10/12/13	29/10/13	18/01/14	35
0024 - Conducte d'Aire i Elements de Difusió.....	91.962,81.....	30/10/13	20/01/14	09/12/13	28/02/14	35
0025 - Ventilació.....	36.320,26.....	10/12/13	01/03/14	18/01/14	10/04/14	35
0026 - Sala Rack.....	2.079,50.....	20/01/14	11/04/14	05/02/14	28/04/14	15

ESTRUCTURA DEL PLA DE TREBALL

Data:25/07/12

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

ESTRUCTURA	IMPORTS	DATA D'INICI		DATA DE FI		DURADA
		PRIMER	ÚLTIM	PRIMER	ÚLTIM	
1.1.6.3.1.1 - Control.....	39.810,12.....	23/07/13	20/01/14	29/10/13	28/04/14	99
0027 - Lloc Central.....	1.595,35.....	23/07/13	20/01/14	08/08/13	05/02/14	15
0028 - Controladors.....	6.624,22.....	09/08/13	06/02/14	26/08/13	22/02/14	15
0029 - Equips de camp.....	10.560,81.....	27/08/13	24/02/14	12/09/13	12/03/14	15
0030 - Quadres.....	2.252,93.....	13/09/13	13/03/14	30/09/13	29/03/14	15
0031 - Cablejat i canalitzacions.....	13.011,29.....	01/10/13	31/03/14	23/10/13	22/04/14	20
0032 - Enginyeria.....	5.765,52.....	24/10/13	23/04/14	29/10/13	28/04/14	5
0033 - Humidificador.....	3.305,93.....	23/07/13	31/03/14	20/08/13	28/04/14	25
1.1.6.4 - Sistema de ventilació.....	2.419,17.....	23/07/13	23/04/14	27/07/13	28/04/14	5
1.1.6.4.1 - Ventilació Serveis i magatzems.....	2.419,17.....	23/07/13	23/04/14	27/07/13	28/04/14	5
0034 - Instal·lació.....	2.419,17.....	23/07/13	23/04/14	27/07/13	28/04/14	5
1.1.6.5 - Subministrament de combustible.....	4.959,14.....	08/05/13	18/10/13	02/08/13	28/04/14	87
1.1.6.5.1 - Gas Natural.....	4.959,14.....	08/05/13	18/10/13	02/08/13	28/04/14	87
0035 - Escamesa i Comptador General.....	2.617,96.....	23/07/13	17/04/14	02/08/13	28/04/14	10
0036 - Distribució.....	2.341,18.....	08/05/13	18/10/13	30/05/13	09/11/13	20
1.1.6.6 - Instal·lacions elèctriques.....	101.818,89.....	08/05/13	25/05/13	31/08/13	28/04/14	116
1.1.6.6.1 - Instal·lacions elèctriques.....	101.818,89.....	08/05/13	25/05/13	31/08/13	28/04/14	116
0037 - Quadre de Comtatge i Connexió Serveis.....	12.132,75.....	08/05/13	25/05/13	11/06/13	28/06/13	30
0038 - Quadre General Distribució o Subquadres.....	17.849,84.....	12/06/13	29/06/13	16/07/13	02/08/13	30
0039 - Canalitzacions i Línies.....	48.145,59.....	17/07/13	03/08/13	31/08/13	18/09/13	40
0040 - Mecanismes.....	6.305,31.....	12/06/13	24/10/13	28/06/13	09/11/13	15
1.1.6.6.1.1 - Xarxa de Terra.....	4.062,57.....	12/06/13	25/03/14	16/07/13	28/04/14	35
0041 - Baixa tensió.....	2.287,77.....	12/06/13	25/03/14	22/06/13	04/04/14	10

ESTRUCTURA DEL PLA DE TREBALL

Data:25/07/12

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

ESTRUCTURA	IMPORTS	DATA D'INICI		DATA DE FI		DURADA
		PRIMER	ÚLTIM	PRIMER	ÚLTIM	
0042 - Ferratges Mitja tensió.....	887,40.....	24/06/13	05/04/14	04/07/13	16/04/14	10
0043 - Neutre Mitja tensió.....	887,40.....	05/07/13	17/04/14	16/07/13	28/04/14	10
0044 - SAI.....	10.435,89.....	12/06/13	11/04/14	22/06/13	22/04/14	10
0045 - Equip d'Energia Reactiva.....	2.886,94.....	24/06/13	23/04/14	28/06/13	28/04/14	5
1.1.6.7 - Instal.lacions d'il.luminació.....	111.298,72.....	24/02/14	13/03/14	10/04/14	28/04/14	46
1.1.6.7.1 - Aparells d'enllumenat.....	96.162,03.....	24/02/14	13/03/14	29/03/14	16/04/14	34
0046 - Instal.lació.....	96.162,03.....	24/02/14	13/03/14	29/03/14	16/04/14	30
1.1.6.7.2 - Mecanismes.....	2.010,79.....	31/03/14	17/04/14	10/04/14	28/04/14	11
0047 - Instal.lació.....	2.010,79.....	31/03/14	17/04/14	10/04/14	28/04/14	10
0048 - Control.....	13.125,90.....	31/03/14	17/04/14	10/04/14	28/04/14	10
1.1.6.8 - Telecomunicacions.....	16.295,49.....	02/09/13	19/09/13	23/10/13	28/04/14	52
1.1.6.8.1 - Instal.lació de Veu i Dades.....	16.295,49.....	02/09/13	19/09/13	23/10/13	28/04/14	52
0049 - Entroncament.....	304,90.....	02/09/13	19/09/13	18/09/13	05/10/13	15
0050 - Rack.....	2.702,94.....	19/09/13	31/03/14	17/10/13	28/04/14	25
0051 - Canalitzacions i Línies.....	9.772,16.....	19/09/13	07/10/13	23/10/13	09/11/13	30
0052 - Mecanismes i Connectors.....	2.763,29.....	19/09/13	24/10/13	05/10/13	09/11/13	15
0053 - Terra.....	752,20.....	19/09/13	17/04/14	30/09/13	28/04/14	10
1.1.6.9 - Instal.lacions de protecció contra incendis.....	18.030,01.....	02/09/13	01/10/13	11/10/13	28/04/14	40
1.1.6.9.1 - Extinció d'incendis.....	10.908,76.....	02/09/13	01/10/13	11/10/13	28/04/14	40
0054 - Escomesa i Comptador General.....	1.380,19.....	02/09/13	01/10/13	12/09/13	11/10/13	10
0055 - Instal.lació Interior.....	9.325,57.....	13/09/13	12/10/13	11/10/13	09/11/13	25
0056 - Recorregut evacuació.....	203,00.....	13/09/13	23/04/14	18/09/13	28/04/14	5
1.1.6.9.2 - Detecció d'incendis.....	7.121,25.....	02/09/13	21/12/13	30/09/13	18/01/14	29

ESTRUCTURA DEL PLA DE TREBALL

Data:25/07/12

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

ESTRUCTURA	IMPORTS	DATA D'INICI		DATA DE FI		DURADA
		PRIMER	ÚLTIM	PRIMER	ÚLTIM	
0057 - Instal·lació.....	7.121,25.....	02/09/13	21/12/13	30/09/13	18/01/14	25
1.1.6.10 - Sistemes de protecció al llamp.....	2.729,67.....	02/09/13	17/04/14	12/09/13	28/04/14	11
1.1.6.10.1 - Sistemes de protecció al llamp.....	2.729,67.....	02/09/13	17/04/14	12/09/13	28/04/14	11
0058 - Instal·lació.....	2.729,67.....	02/09/13	17/04/14	12/09/13	28/04/14	10
1.1.6.11 - Altres sistemes de protecció i seguretat.....	14.424,94.....	02/09/13	11/04/14	18/09/13	28/04/14	17
1.1.6.11.1 - Protecció patrimonial.....	5.585,54.....	02/09/13	17/04/14	12/09/13	28/04/14	11
0059 - Instal·lació.....	5.585,54.....	02/09/13	17/04/14	12/09/13	28/04/14	10
1.1.6.11.2 - Sistema d'alarma contra confinaments.....	927,45.....	02/09/13	17/04/14	12/09/13	28/04/14	11
0060 - Instal·lació.....	927,45.....	02/09/13	17/04/14	12/09/13	28/04/14	10
1.1.6.11.3 - Circuit tancat de televisió.....	7.911,95.....	02/09/13	11/04/14	18/09/13	28/04/14	17
0061 - Instal·lació.....	7.911,95.....	02/09/13	11/04/14	18/09/13	28/04/14	15
1.1.6.12 - Estació transformadora.....	31.796,01.....	12/06/13	18/02/14	20/08/13	28/04/14	70
0062 - Mitja Tensió.....	31.796,01.....	12/06/13	18/02/14	20/08/13	28/04/14	60
1.1.6.13 - Varis.....	7.040,87.....	08/05/13	14/05/13	22/04/14	28/04/14	350
0063 - Ajudes.....	7.040,87.....	08/05/13	14/05/13	22/04/14	28/04/14	300
1.1.7 - EQUIPAMENT.....	20.298,40.....	24/02/14	05/04/14	18/03/14	28/04/14	23
0064 - Equipament.....	20.298,40.....	24/02/14	05/04/14	18/03/14	28/04/14	20
1.2 - URBANITZACIÓ.....	27.226,28.....	28/03/13	19/03/14	07/05/13	28/04/14	41
1.2.1 - Urbanització.....	27.226,28.....	28/03/13	19/03/14	07/05/13	28/04/14	41
0065 - Fonaments.....	3.856,35.....	28/03/13	19/03/14	19/04/13	10/04/14	20
0066 - Soleres.....	18.931,11.....	20/04/13	11/04/14	01/05/13	22/04/14	10
0067 - Jardineria.....	4.438,82.....	02/05/13	23/04/14	07/05/13	28/04/14	5
1.3 - PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT.....	28.300,00.....	03/09/12	11/09/12	19/04/14	28/04/14	594

ESTRUCTURA DEL PLA DE TREBALL

Data:25/07/12

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

ESTRUCTURA	IMPORTS	DATA D'INICI		DATA DE FI		DURADA
		PRIMER	ÚLTIM	PRIMER	ÚLTIM	
1.3.1 - Seguretat i salut.....	28.300,00.....	03/09/12	11/09/12	19/04/14	28/04/14	594
0068 - Seguretat i salut.....	28.300,00.....	03/09/12	11/09/12	19/04/14	28/04/14	510
1.4 - GESTIÓ DE RESIDUS.....	35.132,40.....	17/09/12	16/10/12	28/04/14	28/04/14	589
1.4.1 - Gestió de residus de construcció.....	4.487,16.....	16/10/12	16/10/12	28/04/14	28/04/14	560
0069 - Obra nova.....	4.487,16.....	16/10/12	16/10/12	28/04/14	28/04/14	480
1.4.2 - Gestió de residus d'exacavació i enderroc.....	30.645,24.....	17/09/12	05/04/14	09/10/12	28/04/14	23
0070 - Obra nova.....	30.645,24.....	17/09/12	05/04/14	09/10/12	28/04/14	20
ZZZZ - Tasca fi.....	0,00.....	28/04/14	28/04/14	28/04/14	28/04/14	0

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data:25/07/12

Data fi:28/04/2014

Tasca		Durada		Condicionants		Primer		Últim		Folgançes					
Codi	Descripció	Cal.	Total	Romanent	d'inici	de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Fi	Interna	Lliure	Total
0000	Tasca inici	1	0	0			03/09/12	03/09/12	03/09/12	03/09/12	0	0	0	0	0
0001	Moviment de terres	1	12	12			03/09/12	15/09/12	03/09/12	15/09/12	0	0	0	0	0
0002	Fonamentacio	1	25	25			17/09/12	15/10/12	17/09/12	15/10/12	0	0	0	0	0
0003	Estructura	1	65	65			16/10/12	29/12/12	22/10/12	04/01/13	5	5	-5	0	5
0004	Soleres	1	15	15			16/10/12	01/11/12	11/01/13	28/01/13	75	75	45	70	75
0005	Cobertes	1	20	20			31/12/12	22/01/13	05/01/13	28/01/13	5	5	-5	0	5
0006	Façanes	1	40	40			23/01/13	09/03/13	29/01/13	15/03/13	5	5	-5	0	5
0007	Fusteria i serralleria exterior	1	15	15			11/03/13	27/03/13	16/03/13	02/04/13	5	5	-5	0	5
0008	Elements divisoris verticals	1	35	35			28/03/13	07/05/13	03/04/13	13/05/13	5	5	-5	0	5
0009	Fusteria i serralleria interior	1	25	25			08/05/13	05/06/13	31/03/14	28/04/14	280	280	230	280	280
0010	Revestiments de paraments verticals	1	60	60			24/10/13	01/01/14	11/11/13	18/01/14	15	15	-15	0	15
0011	Revestiment de paraments horitzontals	1	45	45			02/01/14	22/02/14	20/01/14	12/03/14	15	15	-15	0	15
0012	Escomesa i Comptador General	1	5	5			08/05/13	13/05/13	23/04/14	28/04/14	300	300	290	300	300
0013	Instal·lació Interior d'Aigua Freda	1	25	25			08/05/13	05/06/13	19/03/14	16/04/14	270	270	220	0	270
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris	1	10	10			06/06/13	17/06/13	17/04/14	28/04/14	270	270	250	270	270
0015	Producció d'Aigua Calenta Santària	1	20	20			08/05/13	30/05/13	01/03/14	24/03/14	255	255	215	0	255

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data:25/07/12

Data fi:28/04/2014

Tasca		Durada		Condicionants		Primer		Últim		Folgançes					
Codi	Descripció	Cal.	Total	Romanent	d'inici	de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Fi	Interna	Lliure	Total
0016	Instal·lació Interior	1	20	20			31/05/13	22/06/13	25/03/14	16/04/14	255	255	215	0	255
0017	Instal·lació de reg	1	10	10			24/06/13	04/07/13	17/04/14	28/04/14	255	255	235	255	255
0018	Instal·lació	1	15	15			23/01/13	08/02/13	16/03/13	02/04/13	45	45	15	40	45
0019	Instal·lació	1	15	15			08/05/13	24/05/13	31/03/14	16/04/14	280	280	250	10	280
0020	Instal·lació	1	15	15			23/07/13	08/08/13	12/10/13	29/10/13	70	70	40	0	70
0021	Producció Fred i Calor	1	35	35			12/06/13	22/07/13	02/09/13	11/10/13	70	70	0	0	70
0022	Canonades de Distribució	1	35	35			09/08/13	18/09/13	30/10/13	09/12/13	70	70	0	0	70
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	1	35	35			19/09/13	29/10/13	10/12/13	18/01/14	70	70	0	0	70
0024	Conducte d'Aire i Elements de Difusió	1	35	35			30/10/13	09/12/13	20/01/14	28/02/14	70	70	0	0	70
0025	Ventilació	1	35	35			10/12/13	18/01/14	01/03/14	10/04/14	70	70	0	0	70
0026	Sala Rack	1	15	15			20/01/14	05/02/14	11/04/14	28/04/14	70	70	40	70	70
0027	Lloc Central	1	15	15			23/07/13	08/08/13	20/01/14	05/02/14	155	155	125	0	155
0028	Controladors	1	15	15			09/08/13	26/08/13	06/02/14	22/02/14	155	155	125	0	155
0029	Equips de camp	1	15	15			27/08/13	12/09/13	24/02/14	12/03/14	155	155	125	0	155
0030	Quadres	1	15	15			13/09/13	30/09/13	13/03/14	29/03/14	155	155	125	0	155
0031	Cablejat i canalitzacions	1	20	20			01/10/13	23/10/13	31/03/14	22/04/14	155	155	115	0	155

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Data:25/07/12

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca		Durada		Condicionants		Primer		Últim		Folgançes		
Codi	Descripció	Cal.	Total	Romanent	d'inici	de fi	Inici	Final	Inici	Final	Fi	Total
0032	Enginyeria	1	5	5			24/10/13	29/10/13	23/04/14	28/04/14	155	155
0033	Humidificador	1	25	25			23/07/13	20/08/13	31/03/14	28/04/14	215	215
0034	Instal·lació	1	5	5			23/07/13	27/07/13	23/04/14	28/04/14	235	235
0035	Escomesa i Comptador General	1	10	10			23/07/13	02/08/13	17/04/14	28/04/14	230	230
0036	Distribució	1	20	20			08/05/13	30/05/13	18/10/13	09/11/13	140	140
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	1	30	30			08/05/13	11/06/13	25/05/13	28/06/13	15	15
0038	Quadre General Distribució o Subquadres	1	30	30			12/06/13	16/07/13	29/06/13	02/08/13	15	15
0039	Canalitzacions i Línies	1	40	40			17/07/13	31/08/13	03/08/13	18/09/13	15	15
0040	Mecanismes	1	15	15			12/06/13	28/06/13	24/10/13	09/11/13	115	115
0041	Baixa tensió	1	10	10			12/06/13	22/06/13	25/03/14	04/04/14	245	245
0042	Ferratges Mitja tensió	1	10	10			24/06/13	04/07/13	05/04/14	16/04/14	245	245
0043	Neutre Mitja tensió	1	10	10			05/07/13	16/07/13	17/04/14	28/04/14	245	245
0044	SAI	1	10	10			12/06/13	22/06/13	11/04/14	22/04/14	260	260
0045	Equip d'Energia Reactiva	1	5	5			24/06/13	28/06/13	23/04/14	28/04/14	260	260
0046	Instal·lació	1	30	30			24/02/14	29/03/14	13/03/14	16/04/14	15	15
0047	Instal·lació	1	10	10			31/03/14	10/04/14	17/04/14	28/04/14	15	15

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data:25/07/12

Data fi:28/04/2014

Tasca		Durada		Condicionants		Primer		Últim		Folgançes					
Codi	Descripció	Cal.	Total	Romanent	d'inici	de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Fi	Interna	Lliure	Total
0048	Control.	1	10	10			31/03/14	10/04/14	17/04/14	28/04/14	15	15	-5	15	15
0049	Entroncament	1	15	15			02/09/13	18/09/13	19/09/13	05/10/13	15	15	-15	0	15
0050	Rack	1	25	25			19/09/13	17/10/13	31/03/14	28/04/14	165	165	115	165	165
0051	Canalitzacions i Línies	1	30	30			19/09/13	23/10/13	07/10/13	09/11/13	15	15	-15	0	15
0052	Mecanismes i Connectors	1	15	15			19/09/13	05/10/13	24/10/13	09/11/13	30	30	0	15	30
0053	Terra	1	10	10			19/09/13	30/09/13	17/04/14	28/04/14	180	180	160	180	180
0054	Escomesa i Comptador General	1	10	10			02/09/13	12/09/13	01/10/13	11/10/13	25	25	5	0	25
0055	Instal·lació Interior	1	25	25			13/09/13	11/10/13	12/10/13	09/11/13	25	25	-25	10	25
0056	Recorregut evacuació	1	5	5			13/09/13	18/09/13	23/04/14	28/04/14	190	190	180	190	190
0057	Instal·lació	1	25	25			02/09/13	30/09/13	21/12/13	18/01/14	95	95	45	80	95
0058	Instal·lació	1	10	10			02/09/13	12/09/13	17/04/14	28/04/14	195	195	175	195	195
0059	Instal·lació	1	10	10			02/09/13	12/09/13	17/04/14	28/04/14	195	195	175	195	195
0060	Instal·lació	1	10	10			02/09/13	12/09/13	17/04/14	28/04/14	195	195	175	195	195
0061	Instal·lació	1	15	15			02/09/13	18/09/13	11/04/14	28/04/14	190	190	160	190	190
0062	Mitja Tensió	1	60	60			12/06/13	20/08/13	18/02/14	28/04/14	215	215	95	215	215
0063	Ajudes	1	300	300			08/05/13	22/04/14	14/05/13	28/04/14	5	5	-5	5	5

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Data:25/07/12

Pàg.: 5

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca		Durada		Condicionants		Primer		Últim		Folgances					
Codi	Descripció	Cal.	Total	Romanent	d'inici	de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Fi	Interna	Lliure	Total
0064	Equipament	1	20	20			24/02/14	18/03/14	05/04/14	28/04/14	35	35	-5	35	35
0065	Fonaments	1	20	20			28/03/13	19/04/13	19/03/14	10/04/14	305	305	265	0	305
0066	Soleres	1	10	10			20/04/13	01/05/13	11/04/14	22/04/14	305	305	285	0	305
0067	Jardineria	1	5	5			02/05/13	07/05/13	23/04/14	28/04/14	305	305	295	305	305
0068	Seguretat i salut	1	510	510			03/09/12	19/04/14	11/09/12	28/04/14	7	7	-7	7	7
0069	Obra nova	1	480	480			16/10/12	28/04/14	16/10/12	28/04/14	0	0	0	0	0
0070	Obra nova	1	20	20			17/09/12	09/10/12	05/04/14	28/04/14	485	485	445	485	485
ZZZZ	Tasca fi	1	0	0			28/04/14	28/04/14	28/04/14	28/04/14	0	0	0	0	0

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12 Pàg.: 2

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca		Durada		Restrics.	Primer Útim		Folgançes		P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total		d'inici de fi	Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció
		Rom.	Rom.											
0003 Estructura	1	65	65		16/10/12 29/12/12	22/10/12 04/01/13	5 5	0 -5						
									FI 0	1 5	0002 Fonamentacio	FI 0	1 5	0005 Cobertes
0004 Soleres	1	15	15		16/10/12 01/11/12	11/01/13 28/01/13	75 75	70 45						
									FI 0	1 75	0002 Fonamentacio	FI 0	1 75	0006 Façanes
0005 Cobertes	1	20	20		31/12/12 22/01/13	05/01/13 28/01/13	5 5	0 -5						
									FI 0	1 5	0003 Estructura	FI 0	1 5	0006 Façanes
												FI 0	1 45	0018 Instal·lació
0006 Façanes	1	40	40		23/01/13 09/03/13	29/01/13 15/03/13	5 5	0 -5						
									FI 0	1 75	0004 Soleres	FI 0	1 20	0008 Elements verticals
									FI 0	1 5	0005 Cobertes	FI 0	1 5	0007 Fusteria i serralleria exterior

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 5

Tasca		Durada		Restrics.		Primer Útim		Folgançes			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total		d'inici de fi	Inici Final	Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció
		Rom.														
											FI 0	1 115	0040 Mecanismes			
											FI 0	1 15	0051 Canalitzacions i Línies			
											FI 0	1 30	0052 Mecanismes i Connectors			
											FI 0	1 25	0055 Instal·lació Interior			
0011 Revestiment de paraments horitzontals	1	45 45			02/01/14 22/02/14	20/01/14 12/03/14		15 15	0 -15	15						
											FI 0	1 15	0010 Revestiments de paraments verticals	FI 0	1 15	0046 Instal·lació
											FI 0	1 95	0057 Instal·lació	FI 0	1 35	0064 Equipament
0012 Escomesa i Comptador General	1	5 5			08/05/13 13/05/13	23/04/14 28/04/14		300 300	300 290	300						
											FI 0	1 300	0008 Elements divisoris verticals	FI 0	1 300	ZZZZ Tasca fi
0013 Instal·lació Interior d'Aigua Freda	1	25 25			08/05/13 05/06/13	19/03/14 16/04/14		270 270	0 220	270						

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 6

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgances			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi	Descripció	Cal.	Total	d'inici de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Lliure	Total	Tip.	Cal.	Codi	Tip.	Cal.	Codi
		Rom.	Rom.		Final	Final	Final	Final	Fi	Interna		Dur.	Fol.	Descripció	Dur.	Fol.	Descripció
												FI	1	0008	FI	1	0014
												0	270	Elements divisoris verticals	0	270	Sanitaris, Aixetes i Accesoris
0014	Aixetes i	1	10		06/06/13	17/04/14	270	270	270	270	270						
			10		17/06/13	28/04/14	270	250	270	250							
												FI	1	0013	FI	1	2222
												0	270	Instal·lació Interior d'Aigua Freda	0	270	Tasca fi
												FI	1	0019			
												0	280	Instal·lació			
0015	Producció d'Aigua Calenta Santària	1	20		08/05/13	01/03/14	255	255	255	0	255						
			20		30/05/13	24/03/14	255	215	255	215							
												FI	1	0008	FI	1	0016
												0	255	Elements divisoris verticals	0	255	Instal·lació Interior
0016	Instal·lació Interior	1	20		31/05/13	25/03/14	255	255	255	0	255						
			20		22/06/13	16/04/14	255	215	255	215							
												FI	1	0008	FI	1	0017
												0	275	Elements divisoris verticals	0	255	Instal·lació de reg
												FI	1	0015			
												0	255	Producció d'Aigua Calenta Santària			
0017	Instal·lació de reg	1	10		24/06/13	17/04/14	255	255	255	255	255						
			10		04/07/13	28/04/14	255	235	255	235							

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 7

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgançes			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total Rom.	d'inici de fi	Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folq.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folq.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folq.	
									FI 0	1 255	0016 Instal·lació Interior	FI 0	1 255	1 ZZZZ Tasca fi			
0018 Instal·lació	1	15 15		23/01/13 08/02/13	16/03/13 02/04/13	45 45	40 15	45									
									FI 0	1 45	0005 Cobertes	FI 0	1 45	1 0008 Elements divisoris verticals			
0019 Instal·lació	1	15 15		08/05/13 24/05/13	31/03/14 16/04/14	280 280	10 250	280									
									FI 0	1 280	0008 Elements divisoris verticals	FI 0	1 280	1 0014 Sanitaris, Aixetes i Accessoris			
0020 Instal·lació	1	15 15		23/07/13 08/08/13	12/10/13 29/10/13	70 70	0 40	70									
									FI 0	1 70	0021 Producció Fred i Calor	FI 0	1 70	1 0022 Canonades de Distribució			
0021 Producció Fred i Calor	1	35 35		12/06/13 22/07/13	02/09/13 11/10/13	70 70	0 0	70									
									FI 0	1 70	0037 Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	FI 0	1 70	1 0020 Instal·lació			
														1 0022 Canonades de Distribució			

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 8

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgances			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total		d'inici de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Lliure	Total	Tip.	Cal.	Codi	Tip.	Cal.	Codi
		Rom.	Fol.		Fi		Fi		Fi		Interna	Dur.	Fol.	Descripció	Dur.	Fol.	Descripció
															FI	1	0027
															0	155	Lloc Central
															FI	1	0033
															0	215	Humidificador
															FI	1	0034
															0	235	Instal·lació
															FI	1	0035
															0	230	Escomesa i Comptador General
0022	1	35	35		09/08/13	30/10/13	09/12/13	70	0	70							
															FI	1	0020
															0	70	Instal·lació
															FI	1	0021
															0	85	Producció Fred i Calor
															FI	1	ZZZZ
															0	190	Tasca fi
0023	1	35	35		19/09/13	10/12/13	18/01/14	70	0	70							
															FI	1	ZZZZ
															0	155	Tasca fi
															FI	1	0024
															0	70	Conducte d'Aire i Elements de Difusió

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 9

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Útim		Folgances			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total		d'inici de fi	Inici		Inici		Inici Fi	Lliure		Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció
		Cal.	Rom.		Final	Final	Final	Final		Interna	Total						
0024 Conducte d'Aire i Elements de Difusió	1	35	35		30/10/13	20/01/14	09/12/13	28/02/14	70	0	70						
												FI 0	1 70	0023 Climatitzadors i Fan-Coils	FI 0	1 120	ZZZZ Tasca fi
															FI 0	1 70	0025 Ventilació
0025 Ventilació	1	35	35		10/12/13	01/03/14	18/01/14	10/04/14	70	0	70						
												FI 0	1 70	0024 Conducte d'Aire i Elements de Difusió	FI 0	1 85	ZZZZ Tasca fi
															FI 0	1 70	0026 Sala Rack
0026 Sala Rack	1	15	15		20/01/14	11/04/14	05/02/14	28/04/14	70	70	70						
												FI 0	1 70	0025 Ventilació	FI 0	1 70	ZZZZ Tasca fi
0027 Lloc Central	1	15	15		23/07/13	20/01/14	08/08/13	05/02/14	155	0	155						
												FI 0	1 155	0021 Producció Fred i Calor	FI 0	1 225	ZZZZ Tasca fi

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 10

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgançes			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi	Descripció	Cal.	Total	d'inici de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Lliure	Total	Tip.	Cal.	Codi	Tip.	Cal.	Codi
			Rom.				Fi		Interna			Dur.	Folg.	Descripció	Dur.	Folg.	Descripció
															FI	1	0028
															0	155	Controladors
0028	Controladors	1	15		09/08/13	06/02/14	155		0	155							
			15		26/08/13	22/02/14	155		125								
												FI	1	0027	FI	1	ZZZZ
												0	155	Lloc Central	0	210	Tasca fi
															FI	1	0029
															0	155	Equips de camp
0029	Equips de camp	1	15		27/08/13	24/02/14	155		0	155							
			15		12/09/13	12/03/14	155		125								
												FI	1	0028	FI	1	ZZZZ
												0	155	Controladors	0	195	Tasca fi
															FI	1	0030
															0	155	Quadres
0030	Quadres	1	15		13/09/13	13/03/14	155		0	155							
			15		30/09/13	29/03/14	155		125								
												FI	1	0029	FI	1	ZZZZ
												0	155	Equips de camp	0	180	Tasca fi
															FI	1	0031
															0	155	Cablejat
																	canalitzacions

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgances			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total		d'inici de fi	Inici		Inici		Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció
		Rom.	Cal.		Final	Final	Final	Final									
												FI 0			FI 0	1 265	0058 Instal·lació
												FI 0			FI 0	1 215	0062 Mitja Tensió
0038 Quadre General Distribució o Subquadres	1	30 30			12/06/13 16/07/13	29/06/13 02/08/13			15 15	0 -15	15						
												FI 0	1 15	0037 Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	FI 0	1 245	2222 Tasca fi
												FI 0			FI 0	1 15	0039 Canalitzacions i Línies
0039 Canalitzacions i Línies	1	40 40			17/07/13 31/08/13	03/08/13 18/09/13			15 15	0 -15	15						
												FI 0	1 15	0038 Quadre General Distribució o Subquadres	FI 0	1 60	0010 Revestiments de paraments verticals
												FI 0			FI 0	1 15	0049 Entroncament
												FI 0			FI 0	1 25	0054 Escomesa i Comptador General
												FI 0			FI 0	1 95	0057 Instal·lació

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12 Pàg.: 14

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgançes			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi	Descripció	Cal.	Total	d'inici	Inici	Inici	Inici	Inici	Fi	Lliure	Total	Tip.	Cal.	Codi	Tip.	Cal.	Codi
			Rom.	de fi	Final	Final	Final	Final		Interna		Dur.	Folg.	Descripció	Dur.	Folg.	Descripció
												FI	1	0058	FI	1	0058
												0	195	Instal·lació	0	195	Instal·lació
												FI	1	0059	FI	1	0059
												0	195	Instal·lació	0	195	Instal·lació
												FI	1	0060	FI	1	0060
												0	195	Instal·lació	0	195	Instal·lació
												FI	1	0061	FI	1	0061
												0	190	Instal·lació	0	190	Instal·lació
0040	Mecanismes	1	15		12/06/13	24/10/13			115	100	115						
			15		28/06/13	09/11/13			115	85							
												FI	1	0037	FI	1	0010
												0	115	Quadre de Connexió Serveis	0	115	Revestiments de paraments verticals
0041	Baixa tensió	1	10		12/06/13	25/03/14			245	0	245						
			10		22/06/13	04/04/14			245	225							
												FI	1	0037	FI	1	0042
												0	245	Quadre de Connexió Serveis	0	245	Ferratges Mitja tensió
0042	Ferratges Mitja tensió	1	10		24/06/13	05/04/14			245	0	245						
			10		04/07/13	16/04/14			245	225							
												FI	1	0037	FI	1	ZZZZ
												0	255	Quadre de Connexió Serveis	0	255	Tasca fi

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 15

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgançes			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi	Descripció	Cal.	Total	d'inici de fi	Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció		
										FI 0	1 245	0041 Baixa tensió	FI 0	1 245	0043 Neutre Mitja tensió		
0043	Neutre Mitja tensió	1	10 10		05/07/13 16/07/13	17/04/14 28/04/14	245 245	245 225	245								
										FI 0	1 245	0042 Ferratges Mitja tensió	FI 0	1 245	2222 Tasca fi		
0044	SAI	1	10 10		12/06/13 22/06/13	11/04/14 22/04/14	260 260	0 240	260								
										FI 0	1 260	0037 Quadre de Connexió Serveis	FI 0	1 265	2222 Tasca fi		
													FI 0	1 260	0045 Equip d'Energia Reactiva		
0045	Equip d'Energia Reactiva	1	5 5		24/06/13 28/06/13	23/04/14 28/04/14	260 260	260 250	260								
										FI 0	1 260	0044 SAI	FI 0	1 260	2222 Tasca fi		
0046	Instal·lació	1	30 30		24/02/14 29/03/14	13/03/14 16/04/14	15 15	0 -15	15								
										FI 0	1 15	0011 Revestiment de horitzontals	FI 0	1 15	0047 Instal·lació		

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 16

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Útim		Folgançes		P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total		d'inici de fi	Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	
		Rom.														
													FI 0	1 15	0048 Control.	
0047 Instal·lació	1	10 10			31/03/14 10/04/14	17/04/14 28/04/14	15 15	15 -5	15							
										FI 0	1 15	0046 Instal·lació	FI 0	1 15	2222 Tasca fi	
0048 Control.	1	10 10			31/03/14 10/04/14	17/04/14 28/04/14	15 15	15 -5	15							
										FI 0	1 15	0046 Instal·lació	FI 0	1 15	2222 Tasca fi	
0049 Entroncament	1	15 15			02/09/13 18/09/13	19/09/13 05/10/13	15 15	0 -15	15							
										FI 0	1 15	0039 Canalitzacions i Línies	FI 0	1 165	0050 Rack	
													FI 0	1 15	0051 Canalitzacions i Línies	
													FI 0	1 30	0052 Mecanismes i Connectors	
													FI 0	1 180	0053 Terra	

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Pàg.: 17

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgances			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi	Descripció	Cal.	Total	d'inici de fi	Inici	Inici	Inici	Inici	Inici	Lliure	Total	Tip.	Cal.	Codi	Tip.	Cal.	Codi
		Rom.	Rom.		Final	Final	Final	Final	Fi			Dur.	Fol.	Descripció	Dur.	Fol.	Descripció
0050	Rack	1	25		19/09/13	31/03/14	165	165	165	165	165						
			25		17/10/13	28/04/14	165	165	115	115							
												FI	0	0049	0	165	ZZZZ
														Entroncament			Tasca fi
0051	Canalitzacions i Línies	1	30		19/09/13	07/10/13	15	0	0	0	15						
			30		23/10/13	09/11/13	15	-15	15	-15							
												FI	0	0049	0	15	0010
														Entroncament			Revestiments de
0052	Mecanismes i Connectors	1	15		19/09/13	24/10/13	30	15	15	0	30						
			15		05/10/13	09/11/13	30	0	30	0							
												FI	0	0049	0	30	0010
														Entroncament			Revestiments de
0053	Terra	1	10		19/09/13	17/04/14	180	180	180	180	180						
			10		30/09/13	28/04/14	180	160	180	160							
												FI	0	0049	0	180	ZZZZ
														Entroncament			Tasca fi
0054	Escomesa i Comptador General	1	10		02/09/13	01/10/13	25	0	25	5	25						
			10		12/09/13	11/10/13	25	5	25	5							
												FI	0	0039	0	25	0055
														Canalitzacions i Línies			Instal·lació Interior

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 18

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgançes			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi	Descripció	Cal.	Total	d'inici de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Lliure	Total	Tip.	Cal.	Codi	Tip.	Cal.	Codi
		Rom.	Rom.		Final		Final		Fi	Interna		Dur.	Folg.	Descripció	Dur.	Folg.	Descripció
0055	Instal·lació Interior	1	25 25		13/09/13 11/10/13		12/10/13 09/11/13		25 25	10 -25	25				FI 0	1 190	0056 Recorregut evacuació
0056	Recorregut evacuació	1	5 5		13/09/13 18/09/13		23/04/14 28/04/14		190 190	190 180	190	FI 0	1 25	0054 Escomesa i Comptador General	FI 0	1 25	0010 Revestiments de paraments verticals
0057	Instal·lació	1	25 25		02/09/13 30/09/13		21/12/13 18/01/14		95 95	80 45	95	FI 0	1 190	0054 Escomesa i Comptador General	FI 0	1 190	ZZZZ Tasca fi
0058	Instal·lació	1	10 10		02/09/13 12/09/13		17/04/14 28/04/14		195 195	195 175	195	FI 0	1 95	0039 Canalitzacions i Línies	FI 0	1 95	0011 Revestiment de paraments horitzontals
												FI 0	1 265	0037 Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	FI 0	1 195	ZZZZ Tasca fi
												FI 0	1 195	0039 Canalitzacions i Línies			

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 19

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgances			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total		d'inici de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Lliure	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció
		Rom.			Final				Fi	Interna							
0059 Instal·lació	1	10	10		02/09/13	17/04/14	195	195	195	175	195						
					12/09/13	28/04/14	195					FI	0	0039 Canalitzacions i Línies	FI	0	1 ZZZZ Tasca fi
0060 Instal·lació	1	10	10		02/09/13	17/04/14	195	195	195	175	195						
					12/09/13	28/04/14	195										
0061 Instal·lació	1	15	15		02/09/13	11/04/14	190	190	190	160	190						
					18/09/13	28/04/14	190					FI	0	0039 Canalitzacions i Línies	FI	0	1 ZZZZ Tasca fi
0062 Mitja Tensió	1	60	60		12/06/13	18/02/14	215	215	215	95	215						
					20/08/13	28/04/14	215										
0063 Ajudes	1	300	300		08/05/13	14/05/13	5	5	5	-5	5						
					22/04/14	28/04/14	5					FI	0	0037 Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	FI	0	1 ZZZZ Tasca fi
												FI	0	0008 Elements divisoris verticals	FI	0	1 ZZZZ Tasca fi

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 20

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Útim		Folgances			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total		d'inici de fi	Inici	Final	Inici	Final	Inici	Lliure	Total	Tip.	Cal.	Codi	Tip.	Cal.	Codi
		Rom.	Cal.		Final	Final	Final	Final	Fi	Interna		Dur.	Fol.	Descripció	Dur.	Fol.	Descripció
0064 Equipament	1	20	20		24/02/14	05/04/14	35	35	35	-5	35						
					18/03/14	28/04/14	35					FI	0	0011 Revestiment de horitzontals	FI	0	ZZZZ Tasca fi
0065 Fonaments	1	20	20		28/03/13	19/03/14	305	0	305	265	305						
					19/04/13	10/04/14	305										
												FI	0	0007 Fusteria i serralleria exterior	FI	0	0066 Soleres
0066 Soleres	1	10	10		20/04/13	11/04/14	305	0	305	285	305						
					01/05/13	22/04/14	305										
												FI	0	0065 Fonaments	FI	0	0067 Jardineria
0067 Jardineria	1	5	5		02/05/13	23/04/14	305	305	305	295	305						
					07/05/13	28/04/14	305										
												FI	0	0066 Soleres	FI	0	ZZZZ Tasca fi
0068 Seguretat i salut	1	510	510		03/09/12	11/09/12	7	7	7	-7	7						
					19/04/14	28/04/14	7										
												FI	0	0000 Tasca inici	FI	0	ZZZZ Tasca fi

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 21

Tasca		Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgançes			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
Codi Descripció	Cal.	Total Rom.	d'inici de fi		Inici	Final	Inici	Final	Inici	Lliure	Total	Tip.	Cal.	Codi Descripció	Tip.	Cal.	Codi Descripció
									Fi	Interna	Dur.	Folg.	Dur.		Folg.		
0069 Obra nova	1	480 480			16/10/12 28/04/14	16/10/12 28/04/14			0 0	0 0	0						
												FI 0	1 0	0002 Fonamentacio	FI 0	1 0	ZZZZ Tasca fi
0070 Obra nova	1	20 20			17/09/12 09/10/12	05/04/14 28/04/14	485 485	485 445			485						
												FI 0	1 485	0001 Moviment de terres	FI 0	1 485	ZZZZ Tasca fi
ZZZZ Tasca fi	1	0 0			28/04/14 28/04/14	28/04/14 28/04/14	0 0	0 0			0						
												FI 0	1 280	0009 Fusteria i serralleria interior			
												FI 0	1 300	0012 Escomesa i Comptador General			
												FI 0	1 270	0014 Sanitaris, Aixetes i Accesoris			
												FI 0	1 255	0017 Instal·lació de reg			
												FI 0	1 190	0022 Canonades de Distribució			

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 22

Codi Descripció	Tasca		Restrics. d'inici de fi	Primer		Últim		Folgançes			P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
	Cal.	Total Rom.		Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció		
											FI 0	1 155	0023 Climatitzadors i Fan-Coils			
											FI 0	1 120	0024 Conducte d'Aire i Elements de Difusió			
											FI 0	1 85	0025 Ventilació			
											FI 0	1 70	0026 Sala Rack			
											FI 0	1 225	0027 Lloc Central			
											FI 0	1 210	0028 Controladors			
											FI 0	1 195	0029 Equips de camp			
											FI 0	1 180	0030 Quadres			
											FI 0	1 160	0031 Cablejat i canalitzacions			
											FI 0	1 155	0032 Enginyeria			

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Pàg.: 23

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca	Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgances		P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
	Cal.	Total Rom.		Inici Final	Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció
Codi Descripció										FI 0	1 215	0033 Humidificador			
										FI 0	1 235	0034 Instal·lació			
										FI 0	1 230	0035 Escomesa i Comptador General			
										FI 0	1 245	0038 Quadre General Distribució o Subquadres			
										FI 0	1 255	0042 Ferratges Mitja tensió			
										FI 0	1 245	0043 Neutre Mitja tensió			
										FI 0	1 265	0044 SAI			
										FI 0	1 260	0045 Equip d'Energia Reactiva			
										FI 0	1 15	0047 Instal·lació			
										FI 0	1 15	0048 Control.			

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Tasca	Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgances		P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
	Cal.	Total Rom.		Inici Final	Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció
Codi Descripció										FI 0	1 165	0050 Rack			
										FI 0	1 180	0053 Terra			
										FI 0	1 190	0056 Recorregut evacuació			
										FI 0	1 195	0058 Instal·lació			
										FI 0	1 195	0059 Instal·lació			
										FI 0	1 195	0060 Instal·lació			
										FI 0	1 190	0061 Instal·lació			
										FI 0	1 215	0062 Mitja Tensió			
										FI 0	1 5	0063 Ajudes			
										FI 0	1 35	0064 Equipment			

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 25

Tasca	Durada		Restrics.	Primer		Últim		Folgances		P R E C E D E N T			C O N S E Q Ü E N T		
	Cal.	Total Rom.		Inici Final	Inici Final	Inici Final	Inici Fi	Lliure Interna	Total	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció	Tip. Dur.	Cal. Folg.	Codi Descripció
Codi Descripció										FI 0	1 305	0067 Jardineria			
										FI 0	1 7	0068 Seguretat i salut			
										FI 0	1 0	0069 Obra nova			
										FI 0	1 485	0070 Obra nova			

LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Pàg.: 1

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

P R E C E D E N T						C O N S E Q Ü E N T					
Tasca		T A S C A				Tasca		Lligam			
Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.	Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.
						0000	Tasca inici				
						0001	Moviment de terres				
0000	Tasca inici	FI	0	1	0						
						0002	Fonamentacio				
0001	Moviment de terres	FI	0	1	0						
0002	Fonamentacio	FI	0	1	5		Estructura				
0002	Fonamentacio	FI	0	1	75		Soleres				
						0005	Cobertes				
0003	Estructura	FI	0	1	5						
0004	Soleres	FI	0	1	75		Façanes				
0005	Cobertes	FI	0	1	5		Fusteria i serralleria exterior				
						0007	Fonaments				
0006	Façanes	FI	0	1	5		Elements divisoris verticals				
						0008	Instal·lació Interior d'Aigua Freda				
						0013	Producció d'Aigua Calenta Santària				
						0015	Instal·lació Interior				
						0016					

LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Pàg.: 4

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

P R E C E D E N T						C O N S E Q Ü E N T							
Tasca			Lligam			T A S C A			Tasca				
Codi	Descripció		Tip.	Dur.	Cal.	Folg.	Codi	Descripció		Tip.	Dur.	Cal.	Folg.
0020	Instal·lació		FI	0	1	70	0022	Canonades de Distribució		FI	0	1	70
0021	Producció Fred i Calor		FI	0	1	85				FI	0	1	190
							0023	Climatitzadors i Fan-Coils		FI	0	1	70
0022	Canonades de Distribució		FI	0	1	70				FI	0	1	155
							0024	Conducte d'Aire i Elements de Difusió		FI	0	1	70
0023	Climatitzadors i Fan-Coils		FI	0	1	70				FI	0	1	120
							0025	Ventilació		FI	0	1	70
0024	Conducte d'Aire i Elements de Difusió		FI	0	1	70				FI	0	1	85
0025	Ventilació		FI	0	1	70	0026	Sala Rack		FI	0	1	70
							ZZZZ	Tasca fi		FI	0	1	155
0021	Producció Fred i Calor		FI	0	1	155	0027	Lloc Central		FI	0	1	225
							0028	Controladors		FI	0	1	155
0027	Lloc Central		FI	0	1	155				FI	0	1	210
							0029	Equips de camp		FI	0	1	155
0028	Controladors		FI	0	1	155				FI	0	1	195
							0030	Quadres		FI	0	1	155
0029	Equips de camp		FI	0	1	155				FI	0	1	180
							0031	Cablejat i canalitzacions		FI	0	1	155

LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Pàg.: 5

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

P R E C E D E N T				T A S C A				C O N S E Q Ü E N T					
Tasca		Lligam		Tasca		Lligam							
Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.	Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.		
0030	Quadres	FI	0	1	155	0031	Cablejat i canalitzacions	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	160
0031	Cablejat i canalitzacions	FI	0	1	155	0032	Enginyeria	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	155
0021	Producció Fred i Calor	FI	0	1	215	0033	Humidificador	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	215
0021	Producció Fred i Calor	FI	0	1	235	0034	Instal·lació	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	235
0021	Producció Fred i Calor	FI	0	1	230	0035	Escomesa i Comptador General	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	230
0008	Elements divisoris verticals	FI	0	1	140	0036	Distribució	0010	Revestiments de paraments verticals	FI	0	1	140
						0037	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	0021	Producció Fred i Calor	FI	0	1	70
								0040	Mecanismes	FI	0	1	115
								0041	Baixa tensió	FI	0	1	245
								0042	Ferratges Mitja tensió	FI	0	1	255
								0044	SAI	FI	0	1	260
								0058	Instal·lació	FI	0	1	265
								0062	Mitja Tensió	FI	0	1	215
0008	Elements divisoris verticals	FI	0	1	15			0038	Quadre General Distribució o Subquadres	FI	0	1	15
						0038	Quadre General Distribució o Subquadres	0039	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	15
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	FI	0	1	15			ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	245
						0039	Canalitzacions i Línies	0049	Entroncament	FI	0	1	15

LLISTA DE LLIGAMS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data:25/07/12

Data fi:28/04/2014

P R E C E D E N T				C O N S E Q Ü E N T			
Tasca		T A S C A		Tasca		Lligam	
Codi	Descripció	Codi	Descripció	Codi	Descripció	Tip.	Folg.
		0039	Canalititzacions i Línies	0054	Escomesa i Comptador General	FI	25
				0057	Instal·lació	FI	95
				0058	Instal·lació	FI	195
				0059	Instal·lació	FI	195
				0060	Instal·lació	FI	195
				0061	Instal·lació	FI	190
0038	Quadre General Distribució o Subquadres			0010	Revestiments de paraments verticals	FI	60
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	0040	Mecanismes	0010	Revestiments de paraments verticals	FI	115
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	0041	Baixa tensió	0042	Ferratges Mitja tensió	FI	245
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	0042	Ferratges Mitja tensió	ZZZZ	Tasca fi	FI	255
0041	Baixa tensió			0043	Neutre Mitja tensió	FI	245
0042	Ferratges Mitja tensió	0043	Neutre Mitja tensió	ZZZZ	Tasca fi	FI	245
		0044	SAI	0045	Equip d'Energia Reactiva	FI	260
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis			ZZZZ	Tasca fi	FI	265
0044	SAI	0045	Equip d'Energia Reactiva	ZZZZ	Tasca fi	FI	260
		0046	Instal·lació	0048	Control.	FI	15
0011	Revestiment de paraments horitzontals			0047	Instal·lació	FI	15

LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Pàg.: 7

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

P R E C E D E N T						C O N S E Q Ü E N T							
Tasca		Lligam				T A S C A		Tasca		Lligam			
Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.	Codi	Descripció	Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.
0046	Instal·lació	FI	0	1	15	0047	Instal·lació	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	15
0046	Instal·lació	FI	0	1	15	0048	Control.	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	15
						0049	Entroncament	0051	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	15
								0052	Mecanismes i Connectors	FI	0	1	30
								0053	Terra	FI	0	1	180
0039	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	15			0050	Rack	FI	0	1	165
0049	Entroncament	FI	0	1	165	0050	Rack	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	165
0049	Entroncament	FI	0	1	15	0051	Canalitzacions i Línies	0010	Revestiments de verticals	FI	0	1	15
0049	Entroncament	FI	0	1	30	0052	Mecanismes i Connectors	0010	Revestiments de verticals	FI	0	1	30
0049	Entroncament	FI	0	1	180	0053	Terra	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	180
						0054	Escomesa i General	0056	Recorregut evacuació	FI	0	1	190
0039	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	25			0055	Instal·lació Interior	FI	0	1	25
0054	Escomesa i Comptador General	FI	0	1	25	0055	Instal·lació Interior	0010	Revestiments de verticals	FI	0	1	25
0054	Escomesa i Comptador General	FI	0	1	190	0056	Recorregut evacuació	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	190
0039	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	95	0057	Instal·lació	0011	Revestiment de horitzontals	FI	0	1	95
0037	Quadre de Connexió Serveis	FI	0	1	265	0058	Instal·lació	ZZZZ	Tasca fi	FI	0	1	195
0039	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	195								

LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

P R E C E D E N T				T A S C A				C O N S E Q Ü E N T			
Tasca		Lligam		Descripció		Tasca		Lliqam		Tasca	
Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.	Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.
0039	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	195	0059	Instal·lació	FI	0	1	195
0039	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	195	0060	Instal·lació	FI	0	1	195
0039	Canalitzacions i Línies	FI	0	1	190	0061	Instal·lació	FI	0	1	190
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Serveis	FI	0	1	215	0062	Mitja Tensió	FI	0	1	215
0008	Elements divisoris verticals	FI	0	1	5	0063	Ajudes	FI	0	1	5
0011	Revestiment de paraments horitzontals	FI	0	1	35	0064	Equipament	FI	0	1	35
0007	Fusteria i serralleria exterior	FI	0	1	305	0065	Fonaments	FI	0	1	305
0065	Fonaments	FI	0	1	305	0066	Soleres	FI	0	1	305
0066	Soleres	FI	0	1	305	0067	Jardineria	FI	0	1	305
0000	Tasca inici	FI	0	1	7	0068	Seguretat i salut	FI	0	1	7
0002	Fonamentacio	FI	0	1	0	0069	Obra nova	FI	0	1	0
0001	Moviment de terres	FI	0	1	485	0070	Obra nova	FI	0	1	485
0009	Fusteria i serralleria interior	FI	0	1	280	ZZZZ	Tasca fi				
0012	Escomesa i Comptador General	FI	0	1	300						
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris	FI	0	1	270						
0017	Instal·lació de reg	FI	0	1	255						
0022	Canonades de Distribució	FI	0	1	190						
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	FI	0	1	155						

LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Pàg.: 9

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

P R E C E D E N T												T A S C A					C O N S E Q Ü E N T				
Tasca			Lligam									Tasca									
Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.	Codi	Descripció	Codi	Descripció	Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.						
0024	Conducte d'Aire i Elements de Difusió	FI	0	1	120	ZZZZ	Tasca fi														
0025	Ventilació	FI	0	1	85																
0026	Sala Rack	FI	0	1	70																
0027	Lloc Central	FI	0	1	225																
0028	Controladors	FI	0	1	210																
0029	Equips de camp	FI	0	1	195																
0030	Quadres	FI	0	1	180																
0031	Cablejat i canalitzacions	FI	0	1	160																
0032	Enginyeria	FI	0	1	155																
0033	Humidificador	FI	0	1	215																
0034	Instal·lació	FI	0	1	235																
0035	Escomesa i Comptador General	FI	0	1	230																
0038	Quadre General Distribució o Subquadres	FI	0	1	245																
0042	Ferratges Mitja tensió	FI	0	1	255																
0043	Neutre Mitja tensió	FI	0	1	245																
0044	SAI	FI	0	1	265																
0045	Equip d'Energia Reactiva	FI	0	1	260																
0047	Instal·lació	FI	0	1	15																

LLISTA DE LLIGAMS

Data:25/07/12

Pàg.: 10

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

P R E C E D E N T				T A S C A				C O N S E Q Ü E N T			
Tasca		Lligam		Descripció		Tasca		Lligam		Tasca	
Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.	Codi	Descripció	Tip.	Dur.	Cal.	Folg.
0048	Control.	FI	0	1	15	ZZZZ	Tasca fi				
0050	Rack	FI	0	1	165						
0053	Terra	FI	0	1	180						
0056	Recorregut evacuació	FI	0	1	190						
0058	Instal·lació	FI	0	1	195						
0059	Instal·lació	FI	0	1	195						
0060	Instal·lació	FI	0	1	195						
0061	Instal·lació	FI	0	1	190						
0062	Mitja Tensió	FI	0	1	215						
0063	Ajudes	FI	0	1	5						
0064	Equipament	FI	0	1	35						
0067	Jardineria	FI	0	1	305						
0068	Seguretat i salut	FI	0	1	7						
0069	Obra nova	FI	0	1	0						
0070	Obra nova	FI	0	1	485						

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 1

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/09/2012		14/10/2012		14/11/2012	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0001	Moviment de terres	PI-PF UI-UF	25.119,41 25.119,41	2.283,58 2.283,58	27.402,99 27.402,99	0,00 0,00	27.402,99 27.402,99
0002	Fonamentació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	181.283,00 181.283,00	181.283,00 181.283,00	7.553,46 7.553,46	188.836,46 188.836,46
0003	Estructura	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.884,61 142.868,34	176.884,61 142.868,34
0004	Soleres	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.554,59 0,00	42.554,59 0,00
0005	Cobertes	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0006	Façanes	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0007	Fusteria i serralleria exterior	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0008	Elements divisoris verticals	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0009	Fusteria i serralleria interior	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0010	Revestiments de paraments verticals	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0011	Revestiment de paraments horitzontal	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0012	Escomesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0013	Instal·lació Interior d'Aigua Fria	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0015	Producció d'Aigua Calenta Santarier	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0016	Instal·lació Interior	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/09/2012		14/10/2012		14/11/2012	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0017	Instal·lació de req	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0018	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0019	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0020	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0021	Producció Fred i Calor	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0022	Canonades de Distribució	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0024	Conducte d'Aire i Elements de Dif	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0025	Ventilació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0026	Sala Rack	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0027	Lloc Central	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0028	Controladors	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0029	Equips de camp	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0030	Quadres	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0031	Cablejat i canalitzacions	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0032	Enginyeria	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0033	Humidificador	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 3

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/09/2012		14/10/2012		14/11/2012	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0034	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0035	Escomesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0036	Distribució	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Sè	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0038	Quadre General Distribució o Subc	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0039	Canalitzacions i Línies	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0040	Mecanismes	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0041	Baixa tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0042	Ferratges Mitja tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0043	Neutre Mitja tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0044	SAI	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0045	Equip d'Energia Reactiva	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0046	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0047	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0048	Control.	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0049	Entroncament	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0050	Rack	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període 14/09/2012		Període 14/10/2012		Període 14/11/2012	
			Acumulat		Acumulat		Acumulat
0051	Canalitzacions i Linies	9.772,16	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0052	Mecanismes i Connectors	2.763,29	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0053	Terra	752,20	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0054	Esconesa i Comptador General	1.380,19	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0055	Instal·lació Interior	9.325,57	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0056	Recorregut evacuació	203,00	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0057	Instal·lació	7.121,25	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0058	Instal·lació	2.729,67	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0059	Instal·lació	5.585,54	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0060	Instal·lació	927,45	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0061	Instal·lació	7.911,95	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0062	Mitja Tensió	31.796,01	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0063	Ajudes	7.040,87	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0064	Equipament	20.298,40	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0065	Fonaments	3.856,35	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0066	Soleres	18.931,11	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0067	Jardineria	4.438,82	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12

Pàg.: 5

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/09/2012		14/10/2012		14/11/2012	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0068	Sequestat i salut	PI-PF UI-UF	610,39 221,96	1.387,25 1.387,25	1.997,65 1.609,22	1.498,24 1.498,24	3.495,88 3.107,45
0069	Obra nova	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,05 243,05	243,05 243,05
0070	Obra nova	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	30.645,24 0,00	30.645,24 0,00	0,00 0,00	30.645,24 0,00
ZZZZ	Tasca fi	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS	2.502.809,93	PI-PF UI-UF	25.729,80 25.341,37	215.599,08 184.953,84	241.328,88 210.295,21	228.733,95 152.163,09	470.062,82 362.458,29

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 6

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2012		14/01/2013		14/02/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	0,00 UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0001	Moviment de terres	0,00 UI-UF	27.402,99 27.402,99	0,00 0,00	27.402,99 27.402,99	0,00 0,00	27.402,99 27.402,99
0002	Fonamentacio	0,00 UI-UF	188.836,46 188.836,46	0,00 0,00	188.836,46 188.836,46	0,00 0,00	188.836,46 188.836,46
0003	Estructura	0,00 UI-UF	442.211,52 176.884,61	88.442,30 122.458,57	442.211,52 442.211,52	0,00 0,00	442.211,52 442.211,52
0004	Soleres	0,00 UI-UF	42.554,59 0,00	0,00 0,00	42.554,59 0,00	0,00 0,00	42.554,59 42.554,59
0005	Cobertes	0,00 UI-UF	159.978,88 0,00	103.986,27 63.991,55	103.986,27 63.991,55	55.992,61 95.987,33	159.978,88 159.978,88
0006	Façanes	0,00 UI-UF	199.932,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.966,38 74.974,79	99.966,38 74.974,79
0007	Fusteria i serralleria exterior	0,00 UI-UF	209.930,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0008	Elements divisoris verticals	0,00 UI-UF	69.679,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0009	Fusteria i serralleria interior	0,00 UI-UF	78.545,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0010	Revestiments de paraments vertic	0,00 UI-UF	52.025,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0011	Revestiment de paraments horitzor	0,00 UI-UF	254.881,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0012	Escomesa i Comptador General	0,00 UI-UF	2.183,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0013	Instal·lació Interior d'Aigua Fr	0,00 UI-UF	5.388,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris	0,00 UI-UF	9.199,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0015	Producció d'Aigua Calenta Santàr	0,00 UI-UF	707,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0016	Instal·lació Interior	0,00 UI-UF	396,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2012		14/01/2013		14/02/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0017	Instal·lació de req	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0018	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.291,26 0,00	11.291,26 0,00
0019	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0020	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0021	Producció Fred i Calor	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0022	Canonades de Distribució	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0024	Conducte d'Aire i Elements de Dif	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0025	Ventilació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0026	Sala Rack	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0027	Lloc Central	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0028	Controladors	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0029	Equips de camp	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0030	Quadres	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0031	Cablejat i canalitzacions	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0032	Enginyeria	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0033	Humidificador	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12

Pàg.: 8

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2012		14/01/2013		14/02/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0034	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0035	Escomesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0036	Distribució	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Sè	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0038	Quadre General Distribució o Subc	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0039	Canalitzacions i Línies	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0040	Mecanismes	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0041	Baixa tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0042	Ferratges Mitja tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0043	Neutre Mitja tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0044	SAI	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0045	Equip d'Energia Reactiva	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0046	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0047	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0048	Control.	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0049	Entroncament	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0050	Rack	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12

Pàg.: 9

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2012		14/01/2013		14/02/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0051	Canalititzacions i Linies	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0052	Mecanismes i Connectors	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0053	Terra	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0054	Esconesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0055	Instal·lació Interior	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0056	Recorregut evacuació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0057	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0058	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0059	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0060	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0061	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0062	Mitja Tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0063	Ajudes	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0064	Equipament	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0065	Fonaments	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0066	Soleres	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0067	Jardineria	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12 Pàg.: 10

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2012		14/01/2013		14/02/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0068	Sequestat i salut	PI-PF UI-UF	28.300,00	1.442,75 1.442,75	4.938,63 4.550,20	1.498,24 1.498,24	7.879,61 7.491,18
0069	Obra nova	PI-PF UI-UF	4.487,16	243,05 243,05	486,11 486,11	252,40 252,40	981,57 981,57
0070	Obra nova	PI-PF UI-UF	30.645,24	0,00 0,00	30.645,24 0,00	0,00 0,00	30.645,24 0,00
zzzz	Tasca fi	PI-PF UI-UF	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS	2.502.809,93	PI-PF UI-UF	178.570,41 178.570,41	648.633,23 541.028,70	194.114,38 196.646,84	169.000,89 206.756,42	1.011.748,49 944.431,97

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 11

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període 14/03/2013		Període 14/04/2013		Període 14/05/2013	
		PI-PF	UI-UF	Acumulat	Període	Acumulat	Període
0000	Tasca inici			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Moviment de terres			27.402,99	0,00	27.402,99	0,00
				27.402,99	0,00	27.402,99	0,00
0002	Fonamentacio			188.836,46	0,00	188.836,46	0,00
				188.836,46	0,00	188.836,46	0,00
0003	Estructura			442.211,52	0,00	442.211,52	0,00
				442.211,52	0,00	442.211,52	0,00
0004	Soleres			42.554,59	0,00	42.554,59	0,00
				42.554,59	0,00	42.554,59	0,00
0005	Cobertes			159.978,88	0,00	159.978,88	0,00
				159.978,88	0,00	159.978,88	0,00
0006	Façanes			199.932,76	0,00	199.932,76	0,00
				194.934,44	4.998,32	199.932,76	0,00
0007	Fusteria i serralleria exterior			55.981,51	153.949,14	209.930,65	0,00
				0,00	209.930,65	209.930,65	0,00
0008	Elements divisoris verticals			0,00	29.862,60	29.862,60	39.816,79
				0,00	19.908,40	19.908,40	49.770,99
0009	Fusteria i serralleria interior			0,00	0,00	0,00	18.850,94
				0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Revestiments de paraments verticals			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0011	Revestiment de paraments horitzor			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0012	Escomesa i Comptador General			0,00	0,00	0,00	2.183,35
				0,00	0,00	0,00	0,00
0013	Instal·lació Interior d'Aigua Fr			0,00	0,00	0,00	1.293,24
				0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0015	Producció d'Aigua Calenta Santàr			0,00	0,00	0,00	212,28
				0,00	0,00	0,00	0,00
0016	Instal·lació Interior			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 12

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/03/2013		14/04/2013		14/05/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0017	Instal·lació de req	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0018	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	11.291,26 11.291,26	0,00 0,00	11.291,26 11.291,26
0019	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.459,16 0,00	2.459,16 0,00
0020	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0021	Producció Fred i Calor	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0022	Canonades de Distribució	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0024	Conducte d'Aire i Elements de Dif	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0025	Ventilació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0026	Sala Rack	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0027	Lloc Central	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0028	Controladors	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0029	Equips de camp	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0030	Quadres	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0031	Cablejat i canalitzacions	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0032	Enginyeria	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0033	Humidificador	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 13

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/03/2013		14/04/2013		14/05/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0034	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0035	Escomesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0036	Distribució	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	702,35 0,00	702,35 0,00
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Sè	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.426,55 0,00	2.426,55 0,00
0038	Quadre General Distribució o Subc	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0039	Canalitzacions i Línies	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0040	Mecanismes	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0041	Baixa tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0042	Ferratges Mitja tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0043	Neutre Mitja tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0044	SAI	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0045	Equip d'Energia Reactiva	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0046	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0047	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0048	Control.	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0049	Entroncament	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0050	Rack	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 14

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/03/2013		14/04/2013		14/05/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0051	Canalititzacions i Linies	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0052	Mecanismes i Connectors	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0053	Terra	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0054	Esconesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0055	Instal·lació Interior	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0056	Recorregut evacuació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0057	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0058	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0059	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0060	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0061	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0062	Mitja Tensió	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0063	Ajudes	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140,82 23,47	140,82 23,47
0064	Equipament	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0065	Fonaments	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	2.892,26 0,00	2.892,26 0,00	3.856,35 0,00
0066	Soleres	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.931,11 0,00	18.931,11 0,00
0067	Jardineria	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.438,82 0,00	4.438,82 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12 Pàg.: 15

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/03/2013		14/04/2013		14/05/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0068	Sequestat i salut	PI-PF UI-UF	28.300,00	1.331,76 1.331,76	9.211,37 8.822,94	1.442,75 1.442,75	10.654,12 10.265,69
0069	Obra nova	PI-PF UI-UF	4.487,16	224,36 224,36	1.205,92 1.205,92	243,05 243,05	1.448,98 1.448,98
0070	Obra nova	PI-PF UI-UF	30.645,24	0,00 0,00	30.645,24 0,00	0,00 0,00	30.645,24 0,00
zzzz	Tasca fi	PI-PF UI-UF	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS	2.502.809,93	PI-PF UI-UF		157.504,01 121.515,78	1.169.252,50 1.065.947,75	188.389,80 247.814,43	1.357.642,30 1.313.762,17
						94.105,30 51.480,26	1.451.747,60 1.365.242,43

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 16

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període 14/06/2013		Acumulat 14/06/2013	Període 14/07/2013		Acumulat 14/07/2013	Període 14/08/2013		Acumulat 14/08/2013
0000	Tasca inici	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Moviment de terres	PI-PF	27.402,99	27.402,99	0,00	0,00	27.402,99	0,00	0,00	27.402,99
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	27.402,99	0,00	0,00	27.402,99
0002	Fonamentació	PI-PF	188.836,46	188.836,46	0,00	0,00	188.836,46	0,00	0,00	188.836,46
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	188.836,46	0,00	0,00	188.836,46
0003	Estructura	PI-PF	442.211,52	442.211,52	0,00	0,00	442.211,52	0,00	0,00	442.211,52
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	442.211,52	0,00	0,00	442.211,52
0004	Soleres	PI-PF	42.554,59	42.554,59	0,00	0,00	42.554,59	0,00	0,00	42.554,59
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554,59	0,00	0,00	42.554,59
0005	Cobertes	PI-PF	159.978,88	159.978,88	0,00	0,00	159.978,88	0,00	0,00	159.978,88
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	159.978,88	0,00	0,00	159.978,88
0006	Façanes	PI-PF	199.932,76	199.932,76	0,00	0,00	199.932,76	0,00	0,00	199.932,76
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	199.932,76	0,00	0,00	199.932,76
0007	Fusteria i serralleria exterior	PI-PF	209.930,65	209.930,65	0,00	0,00	209.930,65	0,00	0,00	209.930,65
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	209.930,65	0,00	0,00	209.930,65
0008	Elements divisoris verticals	PI-PF	69.679,39	69.679,39	0,00	0,00	69.679,39	0,00	0,00	69.679,39
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	69.679,39	0,00	0,00	69.679,39
0009	Fusteria i serralleria interior	PI-PF	78.545,57	78.545,57	59.694,63	0,00	78.545,57	0,00	0,00	78.545,57
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Revestiments de paraments verticals	PI-PF	52.025,81	52.025,81	0,00	0,00	52.025,81	0,00	0,00	52.025,81
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	Revestiment de paraments horitzontal	PI-PF	254.881,50	254.881,50	0,00	0,00	254.881,50	0,00	0,00	254.881,50
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	Escomesa i Comptador General	PI-PF	2.183,35	2.183,35	0,00	0,00	2.183,35	0,00	0,00	2.183,35
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	Instal·lació Interior d'Aigua Fria	PI-PF	5.388,48	5.388,48	4.095,24	0,00	5.388,48	0,00	0,00	5.388,48
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris	PI-PF	9.199,14	9.199,14	7.359,31	1.839,83	9.199,14	0,00	0,00	9.199,14
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	Producció d'Aigua Calenta Santar	PI-PF	707,61	707,61	495,33	0,00	707,61	0,00	0,00	707,61
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	Instal·lació Interior	PI-PF	396,33	396,33	257,61	138,72	396,33	0,00	0,00	396,33
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 17

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/06/2013		14/07/2013		14/08/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0017	Instal·lació de req	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	1.330,84 0,00	1.330,84 0,00	0,00 0,00	1.330,84 0,00
0018	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	11.291,26 0,00	11.291,26 0,00	0,00 0,00	11.291,26 0,00
0019	Instal·lació	PI-PF UI-UF	3.688,74 0,00	6.147,90 0,00	6.147,90 0,00	0,00 0,00	6.147,90 0,00
0020	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	989,40 0,00	989,40 0,00
0021	Producció Fred i Calor	PI-PF UI-UF	5.883,27 0,00	5.883,27 0,00	54.910,52 0,00	13.727,63 0,00	68.638,15 0,00
0022	Canonades de Distribució	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.785,42 0,00	5.785,42 0,00
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0024	Conducte d'Aire i Elements de Dif	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0025	Ventilació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0026	Sala Rack	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0027	Lloc Central	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,35 0,00	1.595,35 0,00
0028	Controladors	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.208,07 0,00	2.208,07 0,00
0029	Equips de camp	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0030	Quadres	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0031	Cablejat i canalitzacions	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0032	Enginyeria	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0033	Humidificador	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.644,74 0,00	2.644,74 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 18

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/06/2013		14/07/2013		14/08/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0034	Instal·lació 2.419,17	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.419,17 0,00	2.419,17 0,00
0035	Escomesa i Comptador General 2.617,96	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.617,96 0,00	2.617,96 0,00
0036	Distribució 2.341,18	PI-PF UI-UF	1.638,83 0,00	2.341,18 0,00	2.341,18 0,00	2.341,18 0,00	2.341,18 0,00
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Sè 12.132,75	PI-PF UI-UF	9.706,20 7.279,65	12.132,75 7.279,65	0,00 4.853,10	12.132,75 0,00	12.132,75 0,00
0038	Quadre General Distribució o Subc 17.849,84	PI-PF UI-UF	1.784,98 0,00	1.784,98 0,00	14.874,87 7.734,93	1.189,99 10.114,91	17.849,84 17.849,84
0039	Canalitzacions i Línies 48.145,59	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.090,99 12.036,40	30.090,99 12.036,40
0040	Mecanismes 6.305,31	PI-PF UI-UF	1.261,06 0,00	1.261,06 0,00	5.044,25 0,00	6.305,31 0,00	6.305,31 0,00
0041	Baixa tensió 2.287,77	PI-PF UI-UF	686,33 0,00	686,33 0,00	1.601,44 0,00	2.287,77 0,00	2.287,77 0,00
0042	Ferratges Mitja tensió 887,40	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	887,40 0,00	887,40 0,00	887,40 0,00
0043	Neutre Mitja tensió 887,40	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	709,92 0,00	177,48 0,00	887,40 0,00
0044	SAI 10.435,89	PI-PF UI-UF	3.130,77 0,00	3.130,77 0,00	7.305,12 0,00	10.435,89 0,00	10.435,89 0,00
0045	Equip d'Energia Reactiva 2.886,94	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	2.886,94 0,00	0,00 0,00	2.886,94 0,00
0046	Instal·lació 96.162,03	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0047	Instal·lació 2.010,79	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0048	Control. 13.125,90	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0049	Entroncament 304,90	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0050	Rack 2.702,94	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 19

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/06/2013		14/07/2013		14/08/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0051	Canalititzacions i Linies	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0052	Mecanismes i Connectors	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0053	Terra	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0054	Esconesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0055	Instal·lació Interior	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0056	Recorregut evacuació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0057	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0058	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0059	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0060	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0061	Instal·lació	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0062	Mitja Tensió	PI-PF UI-UF	1.589,80 0,00	13.248,34 0,00	14.838,14 0,00	14.308,20 0,00	29.146,34 0,00
0063	Ajudes	PI-PF UI-UF	774,50 657,15	586,74 586,74	1.361,23 1.243,89	633,68 633,68	1.994,91 1.877,57
0064	Equipament	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0065	Fonaments	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.856,35 0,00
0066	Soleres	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.931,11 0,00
0067	Jardineria	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.438,82 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12 Pàg.: 20

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/06/2013		14/07/2013		14/08/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0068	Sequestat i salut	PI-PF UI-UF	28.300,00	1.498,24 1.498,24	13.595,10 13.206,67	1.387,25 1.387,25	14.982,35 14.593,92
0069	Obra nova	PI-PF UI-UF	4.487,16	252,40 252,40	1.944,44 1.944,44	233,71 233,71	2.178,14 2.178,14
0070	Obra nova	PI-PF UI-UF	30.645,24	0,00 0,00	30.645,24 0,00	0,00 0,00	30.645,24 0,00
zzzz	Tasca fi	PI-PF UI-UF	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS	2.502.809,93	PI-PF UI-UF	103.656,43 9.663,97	1.555.404,03 1.374.906,40	101.102,61 14.795,73	1.656.506,64 1.389.702,13	80.138,73 24.535,62
							1.736.645,37 1.414.237,75

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 21

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període 14/09/2013		Acumulat 14/10/2013	Període 14/11/2013		Acumulat 14/11/2013
0000	Tasca inici	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Moviment de terres	PI-PF	27.402,99	27.402,99	0,00	0,00	27.402,99
		UI-UF	0,00	27.402,99	0,00	0,00	27.402,99
0002	Fonamentació	PI-PF	188.836,46	188.836,46	0,00	0,00	188.836,46
		UI-UF	0,00	188.836,46	0,00	0,00	188.836,46
0003	Estructura	PI-PF	442.211,52	442.211,52	0,00	0,00	442.211,52
		UI-UF	0,00	442.211,52	0,00	0,00	442.211,52
0004	Soleres	PI-PF	42.554,59	42.554,59	0,00	0,00	42.554,59
		UI-UF	0,00	42.554,59	0,00	0,00	42.554,59
0005	Cobertes	PI-PF	159.978,88	159.978,88	0,00	0,00	159.978,88
		UI-UF	0,00	159.978,88	0,00	0,00	159.978,88
0006	Façanes	PI-PF	199.932,76	199.932,76	0,00	0,00	199.932,76
		UI-UF	0,00	199.932,76	0,00	0,00	199.932,76
0007	Fusteria i serralleria exterior	PI-PF	209.930,65	209.930,65	0,00	0,00	209.930,65
		UI-UF	0,00	209.930,65	0,00	0,00	209.930,65
0008	Elements divisoris verticals	PI-PF	69.679,39	69.679,39	0,00	0,00	69.679,39
		UI-UF	0,00	69.679,39	0,00	0,00	69.679,39
0009	Fusteria i serralleria interior	PI-PF	78.545,57	78.545,57	0,00	0,00	78.545,57
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Revestiments de paraments verticals	PI-PF	52.025,81	0,00	0,00	16.474,84	16.474,84
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	3.468,39	3.468,39
0011	Revestiment de paraments horitzontal	PI-PF	254.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	Escomesa i Comptador General	PI-PF	2.183,35	2.183,35	0,00	0,00	2.183,35
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	Instal·lació Interior d'Aigua Fria	PI-PF	5.388,48	5.388,48	0,00	0,00	5.388,48
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris	PI-PF	9.199,14	9.199,14	0,00	0,00	9.199,14
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	Producció d'Aigua Calenta Santarier	PI-PF	707,61	707,61	0,00	0,00	707,61
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	Instal·lació Interior	PI-PF	396,33	396,33	0,00	0,00	396,33
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 22

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/09/2013		14/10/2013		14/11/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0017	Instal·lació de req	PI-PF UI-UF	1.330,84 0,00	0,00 0,00	1.330,84 0,00	0,00 0,00	1.330,84 0,00
0018	Instal·lació	PI-PF UI-UF	11.291,26 0,00	0,00 0,00	11.291,26 0,00	0,00 0,00	11.291,26 0,00
0019	Instal·lació	PI-PF UI-UF	6.147,90 0,00	0,00 0,00	6.147,90 0,00	0,00 0,00	6.147,90 0,00
0020	Instal·lació	PI-PF UI-UF	989,40 0,00	0,00 0,00	989,40 0,00	0,00 0,00	989,40 0,00
0021	Producció Fred i Calor	PI-PF UI-UF	68.638,15 23.533,08	0,00 23.533,08	68.638,15 23.533,08	0,00 45.105,07	68.638,15 68.638,15
0022	Canonades de Distribució	PI-PF UI-UF	40.497,91 0,00	31.241,24 0,00	37.026,66 0,00	3.471,25 0,00	40.497,91 16.199,16
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	PI-PF UI-UF	34.810,83 0,00	0,00 0,00	34.810,83 0,00	0,00 0,00	34.810,83 0,00
0024	Conducte d'Aire i Elements de Dif	PI-PF UI-UF	91.962,81 0,00	0,00 0,00	91.962,81 0,00	0,00 0,00	91.962,81 0,00
0025	Ventilació	PI-PF UI-UF	36.320,26 0,00	0,00 0,00	36.320,26 0,00	0,00 0,00	36.320,26 0,00
0026	Sala Rack	PI-PF UI-UF	2.079,50 0,00	0,00 0,00	2.079,50 0,00	0,00 0,00	2.079,50 0,00
0027	Lloc Central	PI-PF UI-UF	1.595,35 0,00	0,00 0,00	1.595,35 0,00	0,00 0,00	1.595,35 0,00
0028	Controladors	PI-PF UI-UF	6.624,22 0,00	4.416,15 0,00	6.624,22 0,00	0,00 0,00	6.624,22 0,00
0029	Equips de camp	PI-PF UI-UF	10.560,81 0,00	10.560,81 0,00	10.560,81 0,00	0,00 0,00	10.560,81 0,00
0030	Quadres	PI-PF UI-UF	2.252,93 0,00	300,39 0,00	2.252,93 0,00	1.952,54 0,00	2.252,93 0,00
0031	Cablejat i canalitzacions	PI-PF UI-UF	13.011,29 0,00	0,00 0,00	13.011,29 0,00	7.806,77 0,00	13.011,29 0,00
0032	Enginyeria	PI-PF UI-UF	5.765,52 0,00	0,00 0,00	5.765,52 0,00	0,00 0,00	5.765,52 0,00
0033	Humidificador	PI-PF UI-UF	3.305,93 0,00	661,19 0,00	3.305,93 0,00	0,00 0,00	3.305,93 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 23

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/09/2013		14/10/2013		14/11/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0034	Instal·lació	PI-PF UI-UF	2.419,17 0,00	0,00 0,00	2.419,17 0,00	0,00 0,00	2.419,17 0,00
0035	Escomesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	2.617,96 0,00	0,00 0,00	2.617,96 0,00	0,00 0,00	2.617,96 0,00
0036	Distribució	PI-PF UI-UF	2.341,18 0,00	0,00 0,00	2.341,18 0,00	0,00 2.341,18	2.341,18 2.341,18
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Sè	PI-PF UI-UF	12.132,75 0,00	0,00 0,00	12.132,75 0,00	0,00 0,00	12.132,75 12.132,75
0038	Quadre General Distribució o Subc	PI-PF UI-UF	17.849,84 0,00	0,00 0,00	17.849,84 0,00	0,00 0,00	17.849,84 17.849,84
0039	Canalitzacions i Línies	PI-PF UI-UF	48.145,59 32.498,27	18.054,60 0,00	48.145,59 44.534,67	0,00 3.610,92	48.145,59 48.145,59
0040	Mecanismes	PI-PF UI-UF	6.305,31 0,00	0,00 0,00	6.305,31 0,00	0,00 6.305,31	6.305,31 6.305,31
0041	Baixa tensió	PI-PF UI-UF	2.287,77 0,00	0,00 0,00	2.287,77 0,00	0,00 0,00	2.287,77 0,00
0042	Ferratges Mitja tensió	PI-PF UI-UF	887,40 0,00	0,00 0,00	887,40 0,00	0,00 0,00	887,40 0,00
0043	Neutre Mitja tensió	PI-PF UI-UF	887,40 0,00	0,00 0,00	887,40 0,00	0,00 0,00	887,40 0,00
0044	SAI	PI-PF UI-UF	10.435,89 0,00	0,00 0,00	10.435,89 0,00	0,00 0,00	10.435,89 0,00
0045	Equip d'Energia Reactiva	PI-PF UI-UF	2.886,94 0,00	0,00 0,00	2.886,94 0,00	0,00 0,00	2.886,94 0,00
0046	Instal·lació	PI-PF UI-UF	96.162,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0047	Instal·lació	PI-PF UI-UF	2.010,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0048	Control.	PI-PF UI-UF	13.125,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0049	Entroncament	PI-PF UI-UF	304,90 0,00	243,92 0,00	243,92 0,00	60,98 304,90	304,90 304,90
0050	Rack	PI-PF UI-UF	2.702,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.378,59 0,00	2.702,94 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 24

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període 14/09/2013		Acumulat 14/10/2013		Període 14/11/2013	
0051	Canalitzacions i Línies	9.772,16	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	7.166,25 2.280,17	2.605,91 7.491,99	9.772,16 9.772,16
0052	Mecanismes i Connectors	2.763,29	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	2.763,29 0,00	0,00 2.763,29	2.763,29 2.763,29
0053	Terra	752,20	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	752,20 0,00	0,00 0,00	752,20 0,00
0054	Esconesa i Comptador General	1.380,19	PI-PF UI-UF	1.380,19 0,00	0,00 1.380,19	0,00 0,00	1.380,19 1.380,19
0055	Instal·lació Interior	9.325,57	PI-PF UI-UF	746,05 0,00	8.579,52 746,05	0,00 8.579,52	9.325,57 9.325,57
0056	Recorregut evacuació	203,00	PI-PF UI-UF	81,20 0,00	121,80 0,00	0,00 0,00	203,00 0,00
0057	Instal·lació	7.121,25	PI-PF UI-UF	3.418,20 0,00	3.703,05 0,00	0,00 0,00	7.121,25 0,00
0058	Instal·lació	2.729,67	PI-PF UI-UF	2.729,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.729,67 0,00
0059	Instal·lació	5.585,54	PI-PF UI-UF	5.585,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.585,54 0,00
0060	Instal·lació	927,45	PI-PF UI-UF	927,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	927,45 0,00
0061	Instal·lació	7.911,95	PI-PF UI-UF	6.329,56 0,00	1.582,39 0,00	0,00 0,00	7.911,95 0,00
0062	Mitja Tensió	31.796,01	PI-PF UI-UF	2.649,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.796,01 0,00
0063	Ajudes	7.040,87	PI-PF UI-UF	633,68 633,68	586,74 586,74	633,68 633,68	3.849,01 3.731,66
0064	Equipament	20.298,40	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0065	Fonaments	3.856,35	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.856,35 0,00
0066	Soleres	18.931,11	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.931,11 0,00
0067	Jardineria	4.438,82	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.438,82 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12 Pàg.: 25

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/09/2013		14/10/2013		14/11/2013	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0068	Sequestat i salut	PI-PF UI-UF	1.498,24 1.498,24	1.387,25 1.387,25	19.366,08 18.977,65	1.498,24 1.498,24	20.864,31 20.475,88
0069	Obra nova	PI-PF UI-UF	252,40 252,40	233,71 233,71	2.916,65 2.916,65	252,40 252,40	3.169,06 3.169,06
0070	Obra nova	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	30.645,24 0,00	0,00 0,00	30.645,24 0,00
ZZZZ	Tasca fi	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS	2.502.809,93	PI-PF UI-UF	91.710,13 58.415,67	64.427,43 55.766,92	1.892.782,93 1.528.420,34	82.474,32 50.390,64	1.975.257,24 1.578.810,98

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 26

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2013		14/01/2014		14/02/2014	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	PI-PF UI-UF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0001	Moviment de terres	PI-PF UI-UF	27.402,99 0,00	27.402,99 0,00	27.402,99 0,00	27.402,99 0,00	27.402,99 0,00
0002	Fonamentació	PI-PF UI-UF	188.836,46 0,00	188.836,46 0,00	188.836,46 0,00	188.836,46 0,00	188.836,46 0,00
0003	Estructura	PI-PF UI-UF	442.211,52 0,00	442.211,52 0,00	442.211,52 0,00	442.211,52 0,00	442.211,52 0,00
0004	Soleres	PI-PF UI-UF	42.554,59 0,00	42.554,59 0,00	42.554,59 0,00	42.554,59 0,00	42.554,59 0,00
0005	Cobertes	PI-PF UI-UF	159.978,88 0,00	159.978,88 0,00	159.978,88 0,00	159.978,88 0,00	159.978,88 0,00
0006	Façanes	PI-PF UI-UF	199.932,76 0,00	199.932,76 0,00	199.932,76 0,00	199.932,76 0,00	199.932,76 0,00
0007	Fusteria i serralleria exterior	PI-PF UI-UF	209.930,65 0,00	209.930,65 0,00	209.930,65 0,00	209.930,65 0,00	209.930,65 0,00
0008	Elements divisoris verticals	PI-PF UI-UF	69.679,39 0,00	69.679,39 0,00	69.679,39 0,00	69.679,39 0,00	69.679,39 0,00
0009	Fusteria i serralleria interior	PI-PF UI-UF	78.545,57 0,00	78.545,57 0,00	78.545,57 0,00	78.545,57 0,00	78.545,57 0,00
0010	Revestiments de paraments verticals	PI-PF UI-UF	52.025,81 0,00	52.025,81 0,00	52.025,81 0,00	52.025,81 0,00	52.025,81 0,00
0011	Revestiment de paraments horitzontal	PI-PF UI-UF	254.881,50 0,00	254.881,50 0,00	254.881,50 0,00	254.881,50 0,00	254.881,50 0,00
0012	Escomesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	2.183,35 0,00	2.183,35 0,00	2.183,35 0,00	2.183,35 0,00	2.183,35 0,00
0013	Instal·lació Interior d'Aigua Fria	PI-PF UI-UF	5.388,48 0,00	5.388,48 0,00	5.388,48 0,00	5.388,48 0,00	5.388,48 0,00
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris	PI-PF UI-UF	9.199,14 0,00	9.199,14 0,00	9.199,14 0,00	9.199,14 0,00	9.199,14 0,00
0015	Producció d'Aigua Calenta Santar	PI-PF UI-UF	707,61 0,00	707,61 0,00	707,61 0,00	707,61 0,00	707,61 0,00
0016	Instal·lació Interior	PI-PF UI-UF	396,33 0,00	396,33 0,00	396,33 0,00	396,33 0,00	396,33 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 27

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2013		14/01/2014		14/02/2014	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0017	Instal·lació de req	PI-PF UI-UF	1.330,84 0,00	0,00 0,00	1.330,84 0,00	0,00 0,00	1.330,84 0,00
0018	Instal·lació	PI-PF UI-UF	11.291,26 0,00	0,00 0,00	11.291,26 0,00	0,00 0,00	11.291,26 0,00
0019	Instal·lació	PI-PF UI-UF	6.147,90 0,00	0,00 0,00	6.147,90 0,00	0,00 0,00	6.147,90 0,00
0020	Instal·lació	PI-PF UI-UF	989,40 0,00	0,00 0,00	989,40 0,00	0,00 0,00	989,40 0,00
0021	Producció Fred i Calor	PI-PF UI-UF	68.638,15 0,00	0,00 0,00	68.638,15 0,00	0,00 0,00	68.638,15 0,00
0022	Canonades de Distribució	PI-PF UI-UF	40.497,91 24.298,75	0,00 0,00	40.497,91 40.497,91	0,00 0,00	40.497,91 40.497,91
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	PI-PF UI-UF	34.810,83 4.972,98	0,00 4.972,98	34.810,83 4.972,98	0,00 25.859,47	34.810,83 30.832,45
0024	Conducte d'Aire i Elements de Dif	PI-PF UI-UF	91.962,81 0,00	55.177,69 0,00	91.962,81 0,00	0,00 0,00	91.962,81 60.432,70
0025	Ventilació	PI-PF UI-UF	36.320,26 0,00	5.188,61 0,00	5.188,61 0,00	26.980,76 0,00	32.169,37 0,00
0026	Sala Rack	PI-PF UI-UF	2.079,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.079,50 0,00
0027	Lloc Central	PI-PF UI-UF	1.595,35 0,00	0,00 0,00	1.595,35 0,00	0,00 0,00	1.595,35 1.595,35
0028	Controladors	PI-PF UI-UF	6.624,22 0,00	0,00 0,00	6.624,22 0,00	0,00 0,00	6.624,22 3.532,92
0029	Equips de camp	PI-PF UI-UF	10.560,81 0,00	0,00 0,00	10.560,81 0,00	0,00 0,00	10.560,81 0,00
0030	Quadres	PI-PF UI-UF	2.252,93 0,00	0,00 0,00	2.252,93 0,00	0,00 0,00	2.252,93 0,00
0031	Cablejat i canalitzacions	PI-PF UI-UF	13.011,29 0,00	0,00 0,00	13.011,29 0,00	0,00 0,00	13.011,29 0,00
0032	Enginyeria	PI-PF UI-UF	5.765,52 0,00	0,00 0,00	5.765,52 0,00	0,00 0,00	5.765,52 0,00
0033	Humidificador	PI-PF UI-UF	3.305,93 0,00	0,00 0,00	3.305,93 0,00	0,00 0,00	3.305,93 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 28

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període 14/12/2013		Acumulat 14/01/2014	Període 14/02/2014	
0034	Instal·lació	2.419,17	0,00	2.419,17	0,00	2.419,17
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	Escomesa i Comptador General	2.617,96	0,00	2.617,96	0,00	2.617,96
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	Distribució	2.341,18	0,00	2.341,18	0,00	2.341,18
		UI-UF	0,00	2.341,18	0,00	2.341,18
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Sè	12.132,75	0,00	12.132,75	0,00	12.132,75
		UI-UF	0,00	12.132,75	0,00	12.132,75
0038	Quadre General Distribució o Subc	17.849,84	0,00	17.849,84	0,00	17.849,84
		UI-UF	0,00	17.849,84	0,00	17.849,84
0039	Canalitzacions i Línies	48.145,59	0,00	48.145,59	0,00	48.145,59
		UI-UF	0,00	48.145,59	0,00	48.145,59
0040	Mecanismes	6.305,31	0,00	6.305,31	0,00	6.305,31
		UI-UF	0,00	6.305,31	0,00	6.305,31
0041	Baixa tensió	2.287,77	0,00	2.287,77	0,00	2.287,77
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Ferratges Mitja tensió	887,40	0,00	887,40	0,00	887,40
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	Neutre Mitja tensió	887,40	0,00	887,40	0,00	887,40
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	SAI	10.435,89	0,00	10.435,89	0,00	10.435,89
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	Equip d'Energia Reactiva	2.886,94	0,00	2.886,94	0,00	2.886,94
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	Instal·lació	96.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0047	Instal·lació	2.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	Control.	13.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00
0049	Entroncament	304,90	0,00	304,90	0,00	304,90
		UI-UF	0,00	304,90	0,00	304,90
0050	Rack	2.702,94	0,00	2.702,94	0,00	2.702,94
		UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 29

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2013		14/01/2014		14/02/2014	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0051	Canalitzacions i Linies	PI-PF UI-UF	9.772,16 9.772,16	0,00 0,00	9.772,16 9.772,16	0,00 0,00	9.772,16 9.772,16
0052	Mecanismes i Connectors	PI-PF UI-UF	2.763,29 2.763,29	0,00 0,00	2.763,29 2.763,29	0,00 0,00	2.763,29 2.763,29
0053	Terra	PI-PF UI-UF	752,20 0,00	0,00 0,00	752,20 0,00	0,00 0,00	752,20 0,00
0054	Esconesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	1.380,19 1.380,19	0,00 0,00	1.380,19 1.380,19	0,00 0,00	1.380,19 1.380,19
0055	Instal·lació Interior	PI-PF UI-UF	9.325,57 9.325,57	0,00 0,00	9.325,57 9.325,57	0,00 0,00	9.325,57 9.325,57
0056	Recorregut evacuació	PI-PF UI-UF	203,00 0,00	0,00 0,00	203,00 0,00	0,00 0,00	203,00 0,00
0057	Instal·lació	PI-PF UI-UF	7.121,25 0,00	0,00 0,00	7.121,25 0,00	0,00 5.981,85	7.121,25 7.121,25
0058	Instal·lació	PI-PF UI-UF	2.729,67 0,00	0,00 0,00	2.729,67 0,00	0,00 0,00	2.729,67 0,00
0059	Instal·lació	PI-PF UI-UF	5.585,54 0,00	0,00 0,00	5.585,54 0,00	0,00 0,00	5.585,54 0,00
0060	Instal·lació	PI-PF UI-UF	927,45 0,00	0,00 0,00	927,45 0,00	0,00 0,00	927,45 0,00
0061	Instal·lació	PI-PF UI-UF	7.911,95 0,00	0,00 0,00	7.911,95 0,00	0,00 0,00	7.911,95 0,00
0062	Mitja Tensió	PI-PF UI-UF	31.796,01 0,00	0,00 0,00	31.796,01 0,00	0,00 0,00	31.796,01 0,00
0063	Ajudes	PI-PF UI-UF	7.040,87 0,00	610,21 610,21	4.459,22 4.341,87	610,21 610,21	5.069,43 4.952,08
0064	Equipament	PI-PF UI-UF	20.298,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0065	Fonaments	PI-PF UI-UF	3.856,35 0,00	0,00 0,00	3.856,35 0,00	0,00 0,00	3.856,35 0,00
0066	Soleres	PI-PF UI-UF	18.931,11 0,00	0,00 0,00	18.931,11 0,00	0,00 0,00	18.931,11 0,00
0067	Jardineria	PI-PF UI-UF	4.438,82 0,00	0,00 0,00	4.438,82 0,00	0,00 0,00	4.438,82 0,00

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12 Pàg.: 30

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/12/2013		14/01/2014		14/02/2014	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0068	Sequestat i salut	PI-PF UI-UF	28.300,00	1.442,75 1.442,75	22.307,06 21.918,63	1.442,75 1.442,75	23.749,80 23.361,37
0069	Obra nova	PI-PF UI-UF	4.487,16	243,05 243,05	3.412,11 3.412,11	243,05 243,05	3.655,17 3.655,17
0070	Obra nova	PI-PF UI-UF	30.645,24	0,00 0,00	30.645,24 0,00	0,00 0,00	30.645,24 0,00
zzzz	Tasca fi	PI-PF UI-UF	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS	2.502.809,93	PI-PF UI-UF	85.206,82 54.112,25	2.060.464,06 1.632.923,23	104.587,59 56.681,85	161.543,60 206.804,22	2.326.595,26 1.896.409,30

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 31

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període 14/03/2014		Període 14/04/2014		Període 28/04/2014	
		PI-PF	UI-UF	PI-PF	UI-UF	PI-PF	UI-UF
0000	Tasca inici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Moviment de terres		27.402,99	0,00	27.402,99	0,00	27.402,99
0002	Fonamentació		188.836,46	0,00	188.836,46	0,00	188.836,46
0003	Estructura		442.211,52	0,00	442.211,52	0,00	442.211,52
0004	Soleres		42.554,59	0,00	42.554,59	0,00	42.554,59
0005	Cobertes		159.978,88	0,00	159.978,88	0,00	159.978,88
0006	Façanes		199.932,76	0,00	199.932,76	0,00	199.932,76
0007	Fusteria i serralleria exterior		209.930,65	0,00	209.930,65	0,00	209.930,65
0008	Elements divisoris verticals		69.679,39	0,00	69.679,39	0,00	69.679,39
0009	Fusteria i serralleria interior		78.545,57	0,00	78.545,57	0,00	78.545,57
0010	Revestiments de paraments verticals		52.025,81	0,00	52.025,81	0,00	52.025,81
0011	Revestiment de paraments horitzontal		254.881,50	0,00	254.881,50	0,00	254.881,50
0012	Escomesa i Comptador General		2.183,35	0,00	2.183,35	0,00	2.183,35
0013	Instal·lació Interior d'Aigua Fria		5.388,48	0,00	5.388,48	0,00	5.388,48
0014	Sanitaris, Aixetes i Accesoris		9.199,14	0,00	9.199,14	0,00	9.199,14
0015	Producció d'Aigua Calenta Santarí		707,61	0,00	707,61	0,00	707,61
0016	Instal·lació Interior		396,33	0,00	396,33	0,00	396,33

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 32

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/03/2014		14/04/2014		28/04/2014	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0017	Instal·lació de req	PI-PF UI-UF	1.330,84 0,00	0,00 0,00	1.330,84 0,00	0,00 1.330,84	1.330,84 1.330,84
0018	Instal·lació	PI-PF UI-UF	11.291,26 0,00	0,00 0,00	11.291,26 0,00	0,00 0,00	11.291,26 11.291,26
0019	Instal·lació	PI-PF UI-UF	6.147,90 0,00	0,00 0,00	6.147,90 0,00	0,00 819,72	6.147,90 6.147,90
0020	Instal·lació	PI-PF UI-UF	989,40 0,00	0,00 0,00	989,40 0,00	0,00 0,00	989,40 989,40
0021	Producció Fred i Calor	PI-PF UI-UF	68.638,15 0,00	0,00 0,00	68.638,15 0,00	0,00 0,00	68.638,15 68.638,15
0022	Canonades de Distribució	PI-PF UI-UF	40.497,91 0,00	0,00 0,00	40.497,91 0,00	0,00 0,00	40.497,91 40.497,91
0023	Climatitzadors i Fan-Coils	PI-PF UI-UF	34.810,83 0,00	0,00 0,00	34.810,83 0,00	0,00 0,00	34.810,83 34.810,83
0024	Conducte d'Aire i Elements de Dif	PI-PF UI-UF	91.962,81 31.530,11	0,00 0,00	91.962,81 0,00	0,00 0,00	91.962,81 91.962,81
0025	Ventilació	PI-PF UI-UF	36.320,26 12.452,66	0,00 0,00	36.320,26 0,00	0,00 23.867,60	36.320,26 36.320,26
0026	Sala Rack	PI-PF UI-UF	2.079,50 0,00	0,00 0,00	2.079,50 0,00	0,00 1.663,60	2.079,50 2.079,50
0027	Lloc Central	PI-PF UI-UF	1.595,35 0,00	0,00 0,00	1.595,35 0,00	0,00 0,00	1.595,35 1.595,35
0028	Controladors	PI-PF UI-UF	6.624,22 3.091,30	0,00 0,00	6.624,22 0,00	0,00 0,00	6.624,22 6.624,22
0029	Equips de camp	PI-PF UI-UF	10.560,81 0,00	0,00 0,00	10.560,81 0,00	0,00 0,00	10.560,81 10.560,81
0030	Quadres	PI-PF UI-UF	2.252,93 300,39	0,00 0,00	2.252,93 300,39	0,00 1.952,54	2.252,93 2.252,93
0031	Cablejat i canalitzacions	PI-PF UI-UF	13.011,29 0,00	0,00 0,00	13.011,29 0,00	0,00 8.457,34	13.011,29 8.457,34
0032	Enginyeria	PI-PF UI-UF	5.765,52 0,00	0,00 0,00	5.765,52 0,00	0,00 0,00	5.765,52 5.765,52
0033	Humidificador	PI-PF UI-UF	3.305,93 0,00	0,00 0,00	3.305,93 0,00	0,00 1.719,08	3.305,93 1.719,08

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 33

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/03/2014		14/04/2014		28/04/2014	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0034	Instal·lació	2.419,17	2.419,17	0,00	2.419,17	0,00	2.419,17
0035	Escomesa i Comptador General	2.617,96	2.617,96	0,00	2.617,96	0,00	2.617,96
0036	Distribució	2.341,18	2.341,18	0,00	2.341,18	0,00	2.341,18
0037	Quadre de Comptatge i Connexió Sè	12.132,75	12.132,75	0,00	12.132,75	0,00	12.132,75
0038	Quadre General Distribució o Subc	17.849,84	17.849,84	0,00	17.849,84	0,00	17.849,84
0039	Canalitzacions i Línies	48.145,59	48.145,59	0,00	48.145,59	0,00	48.145,59
0040	Mecanismes	6.305,31	6.305,31	0,00	6.305,31	0,00	6.305,31
0041	Baixa tensió	2.287,77	2.287,77	0,00	2.287,77	0,00	2.287,77
0042	Ferratges Mitja tensió	887,40	887,40	0,00	887,40	0,00	887,40
0043	Neutre Mitja tensió	887,40	887,40	0,00	887,40	0,00	887,40
0044	SAI	10.435,89	10.435,89	0,00	10.435,89	0,00	10.435,89
0045	Equip d'Energia Reactiva	2.886,94	2.886,94	0,00	2.886,94	0,00	2.886,94
0046	Instal·lació	96.162,03	96.162,03	0,00	96.162,03	0,00	96.162,03
0047	Instal·lació	2.010,79	2.010,79	0,00	2.010,79	0,00	2.010,79
0048	Control.	13.125,90	13.125,90	0,00	13.125,90	0,00	13.125,90
0049	Entroncament	304,90	304,90	0,00	304,90	0,00	304,90
0050	Rack	2.702,94	2.702,94	0,00	2.702,94	0,00	2.702,94

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Data:25/07/12

Pàg.: 34

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	Període 14/03/2014		Període 14/04/2014		Període 28/04/2014	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0051	Canalitzacions i Linies	PI-PF UI-UF	9.772,16 9.772,16	0,00 0,00	9.772,16 9.772,16	0,00 0,00	9.772,16 9.772,16
0052	Mecanismes i Connectors	PI-PF UI-UF	2.763,29 2.763,29	0,00 0,00	2.763,29 2.763,29	0,00 0,00	2.763,29 2.763,29
0053	Terra	PI-PF UI-UF	752,20 0,00	0,00 0,00	752,20 0,00	0,00 752,20	752,20 752,20
0054	Esconesa i Comptador General	PI-PF UI-UF	1.380,19 1.380,19	0,00 0,00	1.380,19 1.380,19	0,00 0,00	1.380,19 1.380,19
0055	Instal·lació Interior	PI-PF UI-UF	9.325,57 9.325,57	0,00 0,00	9.325,57 9.325,57	0,00 0,00	9.325,57 9.325,57
0056	Recorregut evacuació	PI-PF UI-UF	203,00 0,00	0,00 0,00	203,00 0,00	0,00 203,00	203,00 203,00
0057	Instal·lació	PI-PF UI-UF	7.121,25 7.121,25	0,00 0,00	7.121,25 7.121,25	0,00 0,00	7.121,25 7.121,25
0058	Instal·lació	PI-PF UI-UF	2.729,67 0,00	0,00 0,00	2.729,67 0,00	0,00 2.729,67	2.729,67 2.729,67
0059	Instal·lació	PI-PF UI-UF	5.585,54 0,00	0,00 0,00	5.585,54 0,00	0,00 5.585,54	5.585,54 5.585,54
0060	Instal·lació	PI-PF UI-UF	927,45 0,00	0,00 0,00	927,45 0,00	0,00 927,45	927,45 927,45
0061	Instal·lació	PI-PF UI-UF	7.911,95 0,00	0,00 0,00	7.911,95 0,00	0,00 6.329,56	7.911,95 7.911,95
0062	Mitja Tensió	PI-PF UI-UF	31.796,01 11.658,54	0,00 11.658,54	31.796,01 25.436,81	0,00 6.359,20	31.796,01 31.796,01
0063	Ajudes	PI-PF UI-UF	6.266,37 6.149,03	563,27 563,27	6.876,58 6.759,24	164,29 281,63	7.040,87 7.040,87
0064	Equipament	PI-PF UI-UF	20.298,40 0,00	17.253,64 0,00	20.298,40 8.119,36	0,00 12.179,04	20.298,40 20.298,40
0065	Fonaments	PI-PF UI-UF	3.856,35 0,00	0,00 0,00	3.856,35 3.856,35	0,00 0,00	3.856,35 3.856,35
0066	Soleres	PI-PF UI-UF	18.931,11 0,00	0,00 0,00	18.931,11 5.679,33	0,00 13.251,78	18.931,11 18.931,11
0067	Jardineria	PI-PF UI-UF	4.438,82 0,00	0,00 0,00	4.438,82 0,00	0,00 4.438,82	4.438,82 4.438,82

Euro

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:25/07/12 Pàg.: 35

Estat: Planejament

Data inici:03/09/2012

Data fi:28/04/2014

Tasca Codi	Descripció Import total assignat	14/03/2014		14/04/2014		28/04/2014	
		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0068	Sequestat i salut	PI-PF UI-UF	28.300,00	1.331,76 1.331,76	26.579,80 26.191,37	1.442,75 1.442,75	28.022,55 27.634,12
0069	Obra nova	PI-PF UI-UF	4.487,16	224,36 224,36	4.131,93 4.131,93	243,05 243,05	4.374,98 4.374,98
0070	Obra nova	PI-PF UI-UF	30.645,24	0,00 0,00	30.645,24 0,00	0,00 12.258,10	30.645,24 12.258,10
zzzz	Tasca fi	PI-PF UI-UF	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALS	2.502.809,93	PI-PF UI-UF		113.513,08 203.157,30	2.440.108,34 2.099.566,60	62.147,67 226.625,70	2.502.256,01 2.326.192,30
						553,92 176.617,63	2.502.809,93 2.502.809,93





