



Carme López-Feliu i Font, secretària general de l'Ajuntament de Cubelles

CERTIFICO:

Que, segons consta en la respectiva minuta, la Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2018 ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:

“10.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE CUBELLES, PER MOTIUS DE FORÇA MAJOR

Atès que en data 20 de desembre de 2017, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 750/2017, es va resoldre l'adjudicació del contracte d'obres per a l'execució del projecte constructiu del camp de futbol 7 de Cubelles, a favor de l'empresa FIELDTURF POLIGRAS, SA, amb CIF A-58.653.676, per un import total de 131.271,61 € més el 21% en concepte d'IVA (27.567,03€) que fa un total de 158.838,64 € IVA inclòs.

Atès que el termini d'execució de les obres s'estableix en dos mesos, a partir de la data de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig signada en data 10 de gener de 2018.

Vist l'informe núm. 02/2018 de data 19 de febrer de 2018 per l'arquitecte municipal quin extracte és el següent:

“Identificació de l'expedient

Informe 02/2018 relatiu a la sol·licitud d'ampliació de termini de les obres de construcció del nou camp de futbol 7 amb gespa artificial, per part del Director facultatiu de les obres, l'Enginyer Xavier Frigola Mercader.

Consideracions

S'ha rebut un informe redactat per l'enginyer director de les obres de construcció del camp de futbol 7, en Xavier Frigola Mercader (annexat).

A aquest informe es fa referència a la visita d'obra que va realitzar el passat 13 de febrer de 2018, on va constatar que la pluja caiguda a Cubelles durant els dies anteriors, havia provocat que el camp on s'està treballant es trobi inundat, amb molt poca consistència pel treball sobre ell de maquinària pesada com es pretenia a aquestes setmanes. Fins a l'assecat del camp, indica que no es pot reprendre els treballs sobre la superfície del camp. Com a conclusió de l'informe esmentat, es fa ressò del retard que l'estat actual del camp comportarà per a la finalització de les obres, que les fixa en 21 dies, demanant finalment una ampliació del termini de les mateixes.

El passat dia 15 de febrer de 2018, vaig visitar l'estat de les obres de construcció del camp de futbol 7, constatant aquest estat d'inundació de l'explanada principal

En vista de la inspecció realitzada i de l'informe de la direcció facultativa de l'obra del 13 de febrer passat, es dona suport a la sol·licitud de la mateixa per a l'ampliació del termini de finalització de les obres en 21 dies més, el que comportarà que aquest passi de la data de 10 de març de 2018 actual al 31 de març del mateix any."

Vista la diligència de fiscalització núm. 87/2018 de data 28 de febrer de 2018.

Atès que l'art. 213. 2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel que s'aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) assenyala que en cas que l'execució de les obres presentessin demora per causes no imputables al contractista, aquest tindrà dret a una pròrroga del termini per la seva execució.

En aquest cas la demora deriva d'una causa de força major assenyalada a l'art 231 del TRLCSP en cap cas imputable al contractista. Conseqüentment correspon la concessió de pròrroga del termini d'execució del contracte amb les previsions manifestades a l'informe tècnic precedent.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, acorda l'adopció del següents acords:

Primer. Aprovar l'ampliació en 21 dies el termini d'execució contracte d'obres per a l'execució del projecte constructiu del camp de futbol 7 de Cubelles per causes de força major no imputables al contractista de conformitat al que manifesta l'informe núm. 02/2018 de data 19 de febrer de 2018 emès per l'arquitecte municipal i que consta transcrit a la part expositiva del present acord.

Segon. Establir que el nou termini per a la finalització del contracte es determina per la data 31 de març de 2018.

Tercer. Requerir al responsable del contracte i al director facultatiu de l'obra per a que vetllin per al compliment del termini màxim de finalització de les obres.

Quart. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària FIELDTURF POLIGRAS, SA, amb CIF A-58.653.676, al director facultatiu de l'obra Sr. XAVIER FRIGOLA MERCADER (xavierfrigola@tecplan.cat) i comunicar-ho al responsable del contracte, al Departament d'Intervenció, al Departament de Tresoreria, al Tècnic d'Esports i al Servei de Contractació i Gestió Administrativa als efectes corresponents."

I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de l'alcaldeessa presidenta, segons la previsió legal de l'article 206 del ROF.

Vist i plau
L'alcalde accidental